



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 44/11.07.2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 315 /2023

Θέμα 9ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» αρ. μελέτης 42/2022»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, για τρίτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **40216/07-07-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Κόλλια Κωνσταντίνα
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πούρος Γεώργιος
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Κεφάλας Σταύρος
10. Πνευματικός Αλέξανδρος
11. Ζώγκος Ανδρέας
12. Ταγαράς Βασίλειος
13. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
14. Σταυρέλης Νικόλαος,
15. Στριμενοπούλου Γεωργία
16. Μουρούτσος Γεώργιος
17. Καρασάββας Ιωάννης
18. Κονδύλης Μαρίνος
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Λαμπρινός Παναγιώτης
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
23. Πιέτρης Γεώργιος
24. Πλατής Σπυρίδων
25. Κορδώσης Χρήστος
26. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
27. Τζέκου Παρασκευή,
28. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 14^{ου} ΗΔΘ
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μπουρσέ Ηλίας
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Πιέτρης Τιμοθέων

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ανδρέας – Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
5. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
6. Νέζη Αικατερίνη– Αρχαίας Κορίνθου
7. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
8. Λούκος Γεώργιος – Χιλιομοδίου
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέρizas
10. Αργυρόπουλος Κων/νος – Κουταλά
11. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
12. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
13. Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
14. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
15. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
16. Μαγκάβαλης Βασίλειος – Γαλατακίου
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
18. Παπαχαλαράμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
19. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
20. Κώστας Γεώργιος -Άσσου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα Ότι: Οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχαν οριστεί με τις 37604/26-6-2023 και 38471/30-6-2023 προσκλήσεις για την 30-06-2023 και 04-07-2023 αντίστοιχα και ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα Μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του.

Στη συνέχεια για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» αρ. μελέτης 42/2022», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. την αριθμ. 42/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. την υπ' αριθ. 44830/06.10.2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: ΩΔ59ΩΛ7-4Λ0) (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011378402)
3. την αριθ. πρωτ. 46993/18.10.2022 Σύμβαση απευθείας ανάθεσης το ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:22SYMNV011439322)
4. την αριθμ. πρωτ. 33881/12.06.2023 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) μήνες,
5. την αριθ. πρωτ. 36796/21-06-2023 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ» με αρ. μελέτης: 42 / 2022

Έχοντας υπ' όψιν:

Το υπ' αρ. πρωτ. 46993/18.10.2022 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 42/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.

Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 18/06/2022

-Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

-Τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των καιρικών συνθηκών καθώς το Σοφικό , όπου εκτελείται το έργο είναι ορεινό χωριό και δεδομένου ότι η περίοδος του χειμώνα είναι εντός της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου .

Την αριθμ. πρωτ. 33881/12.06.2023 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ** κατά δύο μήνες ήτοι έως την 18.08.2023.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ**» με αρ. μελέτης: **42 / 2022** κατά δύο μήνες , ήτοι έως την 18.08.2023, με αναθεώρηση τιμών >> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 36796/21.06.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της με αριθμό πρωτοκόλλου 46993/18-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMNV011439322) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ**», για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΙΚΟΥ**» προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 42/2022) κατά δύο (2) μήνες, μέχρι και την 18-08-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **44 / 315 / 2023**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13- 07 - 2023
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής