



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 16/27.04.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 133/2026

**Θέμα 16° Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ: 45/2025»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13174/23-04-2026 έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι εννέα (29) Μέλη, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
3. Τσουλουχά Δήμητρα (αποχώρησε στο 20° ΘΗΔ)
4. Δημάκος Κωνσταντίνος
5. Πανταζής Βασίλειος
6. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Ταγαράς Βασίλειος (αποχώρησε στο 20° ΘΗΔ)
9. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε πριν τα ΘΗΔ)
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Καλκανάς Ιωάννης
14. Πούλος Ανδρέας
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 20° ΘΗΔ)
17. Στριμενοπούλου Γεωργία
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Χατζής Μιχαήλ
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
22. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 16° ΘΗΔ)
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Κυριαζής Αντώνιος
25. Στεργιοπούλου Αναστασία
26. Τσατσούλης Αθανάσιος (αποχώρησε πριν τα ΘΗΔ)
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
4. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας)–Χιλιμοδίου
10. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη) - Αρχ. Κορίνθου
11. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
12. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
14. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
15. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
16. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
17. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
18. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
19. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
20. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ: 45/2025» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 45/2025 μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αριθ. 53/765/2025 (ΑΔΑ: 9Λ2ΣΩΛ7-ΛΦΗ) Α.Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων περί «Αποδοχής μελετών που συντάχθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας»
3. Την υπ' αριθ. 43054/27-11-2025 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: 9Ε0ΗΩΛ7-002, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD018027987 2025-11-28)
4. Την υπ' αριθμ. 45549/15-12-2025 σύμβαση έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» (ΑΔΑΜ:25SYMV018168204), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
5. Την αριθ. πρωτ. 8135/12.03.2026 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. Την με αριθμ. πρωτ. 11831/14.04.2026 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ: 45/2025

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το υπ' αρ. πρωτ. 45549/15-12-2025 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 45/2025 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
2. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016-
5. Την αριθμ. πρωτ. 8135/12-03-2026 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του Αναδόχου με την επωνυμία ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ.

Και επειδή :

- Κατά το χρόνο κατασκευής του έργου υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω καιρικών φαινομένων,
  - Δεν υπήρχε δυνατότητα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του εργοταξίου λόγω επισκεψιμότητας του αθλητικού κέντρου,
- Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 60 ημέρες ήτοι έως τις 15/5/2026

#### **Παρακαλούμε**

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» έως την 15-05-2026 , με αναθεώρηση τιμών. >>.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χατζής Μιχαήλ αφού πήρε το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : (.. καταψηφίζω όλες τις παρατάσεις..) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11831/14.04.2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ** (Μειοψηφούντος του κ. Χατζή Μιχαήλ)

**Παρατείνει** την προθεσμία εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Αρ. Μελέτης 45/2025 έως την **15.05.2026** με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.», όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.  
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **16 / 133 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**