



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό **29/29.05.2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 237/2023**

**Θέμα 17<sup>ο</sup> Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αρ. μελέτης 44/2022»**

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29<sup>η</sup>** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30321/25-05-2023** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) Μέλη, ως κάτωθι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Πούρος Γεώργιος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Ζώγκος Ανδρέας,
9. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα
10. Σταυρέλης Νικόλαος
11. Στριμενοπούλου Γεωργία
12. Μουρούτσος Γεώργιος
13. Μανωλάκης Δημήτριος
14. Δόντης Μιχαήλ
15. Κορδώσης Χρήστος
16. Πλατής Σπυρίδων
17. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
18. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ)
19. Γκερζελής Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Κόλλια Κωνσταντίνα
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Κεφάλας Σταύρος
6. Μελέτης Χρήστος
7. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1<sup>ου</sup> ΘΗΔ
8. Ταγαράς Βασίλειος
9. Κονδύλης Μαρίνος, προσήλθε στο τέλος του 8<sup>ου</sup> ΘΗΔ
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Καλλίρης Πελοπίδας
12. Πιέτρης Γεώργιος
13. Πιέτρης Τιμολέων,
14. Τζέκου Παρασκευή

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: κ. Βλάσσης Αλέξανδρος- Κοινότητας Εξαμιλιών, κ. Πούλος Ανδρέας- Κοινότητας Λεχαίου, κ. Στέφης Αναστάσιος -Κοινότητας Αγίου Ιωάννη και Μαγκάβαλης Βασίλειος -Κοινότητας Γαλατακίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με αρ. μελέτης 44/2022», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 44/2022 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού έργου 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 42459/27.9.2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: Ψ1ΧΩΩΛ7-4ΡΑ) (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011311242)
3. Την με αριθμ. πρωτ. 45556/11.10.2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011398959) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 70.726,04€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της,
4. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
5. Την αριθ. 22/157/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΜ 23SYMV012599487) (ΑΔΑ ΨΚΣΒΩΛ7-ΗΗΟ) περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου,
6. Την αριθ. πρωτ. 25765/08.5.2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 28476/18-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» με αρ. μελέτης **44/2022**

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **45556/11.10.2022** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **44/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 11/06/2022
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των απαιτήσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιλογή των λίθων και την τεχνοτροπία της κατασκευής των τοίχων στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου .
- Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του απαιτούμενου χρόνου σύνταξης και έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα
- Την αριθμ. πρωτ. 25765/08.05.2023 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ** κατά τρεις μήνες ήτοι έως την 11.09.2023.

#### **Παρακαλούμε**

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» με αρ. μελέτης: **44 / 2022** κατά τρεις μήνες , ήτοι έως την 11.09.2023>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 22803/24.04.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Παρατείνει** τον χρόνο ισχύος του με αριθμό πρωτοκόλλου 45556/11-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011311242) Εργολαβικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ**» για την εκτέλεση του έργου **ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ** προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 44/2022) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι και την 11-09-2023 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

**23SYMV012806571 2023-06-02**

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29 / 237 / 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Κόρινθος, 31- 05 - 2023  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Αντώνιος Κυριαζής**