

Αριθμός Πρακτικού 17
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 18-4-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 τεύχος β') ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ' αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ' αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 18^η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 14:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. πρωτ. 10842/14-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος).

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζώγκος Ανδρέας, 2)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης).

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 235^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 7/2019)» υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,

2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7186/4-10-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου –Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 με ισχύ της απόφασης μέχρι 29-3-2019,

3. Την υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ010/οικ.760/18-02-2019 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού 3.000.000.,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και διάθεσης στον Δήμο για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018,

4. Την υπ' αριθ. 7/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018, προϋπολογισμού

850.000,00 € συμπτ/νου Φ.Π.Α.,

5. Την υπ' αριθ. 2197/19-003-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-8-2019,
6. Την υπ' αριθ. 15/152/11.04.2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
7. Την υπ' αριθ. 17/158/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε. (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.),
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 20559/18-06-2019 σύμβαση εκτέλεσης του εν θέματι έργου ποσού 606.983,95 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης 29-8-2019 (χρόνος λήξης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου Κορινθίων),
9. Την από 24-07-2019 (αριθ. πρωτ. Δήμου 25515/25-7-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS Α.Ε. περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 28-11-2019,
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5817/7-8-2019 (αριθ. πρωτ. Δήμου 27952/9-8-2019) απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 29-11-2019,
11. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΦΠΡ10/4238/10-09-2019 (αριθ. πρωτ. Δήμου 32656/20-09-2019) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης της αιτηθείσας 1ης παράτασης περαίωσης του έργου,
12. Την υπ' αριθ. 374/2019 ΑΔΣ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,
13. Την υπ' αριθ. 8409/22-11-2019 απόφαση Γ.Γ.Π.Π. περί «Παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας» έως 02-03-2020,
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 37662/2019 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,
15. Την υπ' αριθ. 32/496/2019 Α.Δ.Σ. περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 02-03-2020,
16. Τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
17. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΦΠΡ010/5789/02-12-2019 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου,
18. Το υπ' αριθ. 36/28-11-2019 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας

Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου,

19. Την υπ' αριθ. 562/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου,

20. Την υπ' αριθ. πρωτ. 7531/2020 αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου

21. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΦΠΡ010/1233/09-03-2020 έγγραφο του Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου,

22. Την υπ' αριθ. 15/136/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 31-08-2020 (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMNV006864860),

23. Την υπ' αριθ. 43/400/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι (ΑΔΑΜ τροποποίησης σύμβασης: 20SYMNV007402278), μέχρι 03-03-2021,

24. Τον 2ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,

25. Το αριθ. 3/23-02-2021 (ΘΕΜΑ: 3Ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ο Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,

Το υπ' αριθ. ΦΠΡ010/53097/02-03-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,

27. Την υπ' αριθ. 13/123/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008385751) (ΑΔΑ: 6ΥΛΠΩΛ7-Ε0Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018,

28. Την αριθ. 3128/03-02-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,

29. Την υπ. αριθ. 1722/03-03-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου και της Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έως και 03-09-2021

30. Το υπ. αριθ. πρωτ. ΦΠΡ010/96078/13-04-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. περί έγκρισης

παράτασης προθεσμίας περάτωσης του εν λόγω έργου μέχρι την 03-09-2021

31.Την υπ' αριθ. 18/192/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMNV008616945) (ΑΔΑ: 6ΠΣΚΩΛ7-94Ι) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

32. Την αριθ. 21248/28-7-2021 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου,

33. Την υπ. αριθ. 38/412/2021 απόφασης της Οικονομικής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου μέχρι 03-01-2022,

34.Τον 3^ο Α.Π.Ε. και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου,

35.Την υπ' αριθ. 42/494/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου,

36.Την υπ' αριθ. 7/81/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMNV010132401) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 3-4-2022,

και ακολούθως θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. τον 4^ο ΑΠΕ του εν λόγω έργου, τον 4^ο ΑΠΕ – αρχική σύμβαση του εν λόγω έργου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τους συνοδεύει,
2. το αριθ. 3/8-3-2022 - ΘΕΜΑ 5^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου,
3. το υπ' αριθ. πρωτ. ΦΠΡ010/119893/18-4-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ περί έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου
4. την με αριθ. πρωτ. 10849/14-4-2022 εισήγηση του τμήματος έργων και μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Άσσου – Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 131/27-12-10 (ΦΕΚ 224 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
3. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 374/2019 και 496/2019 αποφάσεις του καθώς και η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 136/2020 , αριθ.400/2020 , 7/81/2022 αποφάσεις της ενέκρινε παράταση μέχρι 03-04-2022.
5. Τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ με την αριθμ. 42/494/2021Α.Ο.Ε
6. Την Αιτιολογική έκθεση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
7. Το με αριθμ 3/08-03-2022 , θέμα 5^ο πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
8. Τη συνολική δαπάνη του 4^{ου} ΑΠΕ που ανέρχεται στο ποσό των 606.983,95 € (χωρίς ΦΠΑ) χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 752.660,10 €

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις ΔΕ Ασσου – Λεχαιού και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α)

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 7/2019), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 10849/14-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) (αριθμός μελέτης 7/2019), συνολικής δαπάνης 606.983,95€ (χωρίς ΦΠΑ) χωρίς μεταβολή σε σχέση με το συμφωνητικό (η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 752.660,10€) εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθ. 7/2019 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον αν. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/235/2022.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 17-5-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ