

Αριθμός Πρακτικού 2
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 17-1-2023

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α'), σήμερα την 17^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 2540/13-1-2023 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Μπίτζιος Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 5)Πούρος Γεώργιος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13^η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017)**» υπενθύμισε στα μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι:

1.τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή “Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση” και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει,

2.την με αριθ. 71/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 €

3.την με αριθ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη»

4.τις με αριθ. 525/2017 και 76/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

5.την με αριθ. 135/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανακήρυξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στη «MA.CO.STRUCTURE TAEAE”

6.την με αριθ. πρωτ. 20276/20-6-2018 σύμβαση του Δήμου και της «MA.CO.STRUCTURE TAEAE” για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» αντί ποσού 1.232.626,29 € (πλέον του Φ.Π.Α) με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7.τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει

8.την με αριθ. 66/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ

9.την με αριθ. 281/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου

- 10.την με αριθ. 393/2019 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
- 11.τον 2^ο ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
- 12.την υπ' αριθ. 23/200/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη»
- 13.την υπ' αριθ. 23/201/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη»
- 14.την υπ' αριθ. 31/253/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί ορθής επανάληψης της εισήγησης περί έγκρισης ή μη του 2^{ου} Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,
- 15.την υπ' αριθ. 33/285/2020 απόφασης της Οικονομικής περί μη αποδοχής του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΑ.ΚΟΝ.ΣΤΡΟΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» και ενεργοποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για την οριακή προθεσμία εκτέλεσης του εν θέματι έργου,
- 16.την υπ' αριθ. 57/589/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μη αποδοχής του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΑ.ΚΟΝ.ΣΤΡΟΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» και κλήση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΑ.ΚΟΝ.ΣΤΡΟΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ να ολοκληρώσει την εκτέλεση του ως άνω έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ.372229/03-12-2020 Ειδική Πρόσκληση, με την οποία δόθηκε στον ανάδοχο προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τριάντα (30) ημέρες από την επίδοσή της
- 17.την υπ' αριθ. 59/609/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μείωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
- 18.τον 3^ο ΑΠΕ και 3^ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,
- 19.την υπ' αριθ. 8/73/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ», με τον οποίο γίνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης,
- 20.την υπ' αριθ. 19/212/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της από 22-3-2021 ένστασης ενώπιον 1)του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 2)της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ως Προϊσταμένης Αρχής

του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑ.СON.STRUCTIОN ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφασης του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, με την οποία η ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, και εξαφάνισης – ακύρωσης της υπ' αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφαση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, με την οποία η ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ,

21.την υπ' αριθ. 15/201/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της από 9-10-2020 ένστασης της εταιρείας ΜΑ.СON.STRUCTIОN ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθμό 285/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Κορινθίων τον 30953/13-10-2020, καθώς οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,

22.την υπ' αριθ. 15/202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί μη έκπτωσης της αναδόχου «ΜΑ.СON.STRUCTIОN ΤΑΑΕ» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», και τη μη έκπτωση της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του ως άνω έργου, καθώς, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δεν συντρέχει περίπτωση υποκατάστασης, οι εργασίες του έργου, μετά την έγκριση του μειωτικού ΑΠΕ από την Προϊσταμένη Αρχή, έχουν περαιωθεί, και το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:

1. τον 4^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» και τον 4^ο ΑΠΕ – αρχική σύμβαση του εν λόγω έργου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση και προμέτρηση, που τους συνοδεύει,
2. το πρακτικό με αριθμό 20 - θέμα 13^ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,
3. την με αριθ. πρωτ. 1540/10-1-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΑ.СON.STRUCTIОN Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Στις 20-6-2018 (ΑΔΑ 18SYMNV003296880 2018-06-21) υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης του έργου για συνολικό ποσό 1.528.456,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Το Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
3. Την από 31-10-2022 Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον 4^ο ΑΠΕ.
4. Το 20/28-12-2022, θέμα 13^ο Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
5. Ότι με τον παρόντα 4^ο ΑΠΕ τακτοποιούνται ποσότητες με αυξομειώσεις σε σχέση με τον 3^ο εγκεκριμένο (μειωτικό) ΑΠΕ και κλείνει με μείωση κατά 790,92€ προ Φ.Π.Α.. Σε σχέση με το συμβατικό ποσό έχουμε μείωση κατά 412.094,74€.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση του 4^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017), εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΑ.CON.STRUCTION ΤΑΑΕ», σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 1540/10-1-2023 εισήγηση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) κατασκευής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ προϋπολογισμού μελέτης 4.150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 71/2017), με τον οποίο τακτοποιούνται ποσότητες με αυξομειώσεις σε σχέση με τον 3^ο εγκεκριμένο (μειωτικό) ΑΠΕ και κλείνει με μείωση κατά 790,92€ πλέον Φ.Π.Α. και σε σχέση με το συμβατικό ποσό έχει μείωση κατά 412.094,74€, εργολαβίας του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΑ.ΟΝ.ΣΤΡΟΚΤΙΟΝ ΤΑΑΕ», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 71/2017 μελέτη κι έχει θεωρηθεί από τον αν. Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/13/2023.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 19-1-2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ