



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 10/04.03.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 145/2024

Θέμα 20^ο Η.Δ. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» αριθμ. μελέτης 71/2017»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **04η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **13778/29-02-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Τζαναβάρας Δημήτριος
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Αγγέλου Κωνσταντίνος
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Πούλος Ανδρέας
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Παπαδημητρίου Σωτήριος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Πούρος Γεώργιος
23. Τσατσούλης Αθανάσιος
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Κυριαζής Αντώνιος
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ταγαράς Αναστάσιος
28. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
29. Καρσιώτης Παναγιώτης
30. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
31. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
32. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
33. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο μέσον του 1^{ου} Η.Δ.Θ.
2. Μπίτζιος Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
4. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
5. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
6. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Παπαχαράλαμπος Σωτηρία για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» αριθμ. μελέτης 71/2017», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. την με αριθ. 71/2017 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00 €
2. την με αριθ. 30/411/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη»
3. τις με αριθ. 525/2017 και 76/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης
4. την με αριθ. 135/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανακήρυξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στη «ΜΑ.Ο.ΣΤΡΥΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ»
5. την με αριθ. πρωτ. 20276/20-6-2018 σύμβαση του Δήμου και της «ΜΑ.Ο.ΣΤΡΥΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ» για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη» αντί ποσού 1.232.626,29 € (πλέον του Φ.Π.Α) με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
7. την με αριθ. 66/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ
8. την με αριθ. 281/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
9. την με αριθ. 393/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
10. τον 2ο ΑΠΕ και 2ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
11. ην υπ' αριθ. 23/200/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη»
12. την υπ' αριθ. 23/201/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης παράτασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη»
13. την υπ' αριθ. 31/253/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί ορθής επανάληψης της εισήγησης περί έγκρισης ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ και τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,
14. την υπ' αριθ. 33/285/2020 απόφασης της Οικονομικής περί μη αποδοχής του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΑ.ΟΝ.ΣΤΡΥΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» και ενεργοποίηση της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για την οριακή προθεσμία εκτέλεσης του εν θέματι έργου,
15. την υπ' αριθ. 57/589/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μη αποδοχής του αιτήματος του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΜΑ.ΟΝ.ΣΤΡΥΚΤΙΟΝ ΤΑΕΑΕ περί παράτασης της προθεσμίας

- περαίωσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ» και κλήση του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ να ολοκληρώσει την εκτέλεση του ως άνω έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ.372229/03-12-2020 Ειδική Πρόσκληση, με την οποία δόθηκε στον ανάδοχο προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου τριάντα (30) ημέρες από την επίδοσή της
16. την υπ' αριθ. 59/609/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μείωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
 17. τον 3ο ΑΠΕ και 3ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»,
 18. την υπ' αριθ. 8/73/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ», με τον οποίο γίνεται μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης,
 19. την υπ' αριθ. 19/212/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της από 22-3-2021 ένστασης ενώπιον 1) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 2) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ως Προϊσταμένης Αρχής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, της εταιρείας με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφασης του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, με την οποία η ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύσσεται έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ, και εξαφάνισης – ακύρωσης της υπ' αριθ. πρωτ. 2491/27-1-2021 απόφαση του Τμήματος Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, με την οποία η ως άνω ενιστάμενη εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ,
 20. την υπ' αριθ. 15/201/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της από 9-10-2020 ένστασης της εταιρείας MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της με αριθμό 285/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στο Δήμο Κορινθίων τον 30953/13-10-2020, καθώς οι όποιες καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
 21. την υπ' αριθ. 15/202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί μη έκπτωσης της αναδόχου «MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΕ» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», και τη μη έκπτωση της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας για την κατασκευή του ως άνω έργου, καθώς, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δεν συντρέχει περίπτωση υποκατάστασης, οι εργασίες του έργου, μετά την έγκριση του μειωτικού ΑΠΕ από την Προϊσταμένη Αρχή, έχουν περαιωθεί, και το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση.την αριθμ. 52/385/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Λ70ΩΛ7-ΔΦΡ) περί Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του εν λόγω έργου,
 22. Τον 4ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) και την αιτιολογική έκθεση και προμέτρηση, που τον συνοδεύει,
 23. Την αριθ.13/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του έργου
 24. Την υπ' αριθμ 52/385/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου
 25. Το από 15.09.2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
 26. Την αριθ. πρωτ. 71727/05.12.2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :
- << ΘΕΜΑ : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ» , αρ. μελ. 71/2017

Έχοντας υπ' όψιν :

Την υπ' αριθμ. 20276/20-06-2018 σύμβαση που αφορά την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ», με ανάδοχο την εταιρεία MAC.COM.STRUCTION Α.Ε.

Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν4257/14

Τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν.

Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 για την σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου

Την βεβαίωση περαίωσης του έργου στις 07-04-2021

Την εγκεκριμένη από την υπηρεσία τελική επιμέτρηση του έργου

Την υπ' αριθμ 52/385/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου

Το γεγονός ότι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου συντελέστηκε και συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 15/09/2023

Παρακαλούμε

για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 71727/05.12.2023 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1.Πρωτοπαπά Δημητρίου, 2.Τζουτζόπουλου Απόστολου Σπυρίδωνα και 3.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ))

Εγκρίνει το από 15.09.2023 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ»** προϋπολογισμού 4.150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την αριθ. 71/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, με ανάδοχο του έργου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «MAC.COM.STRUCTURE A.E.», σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου διαπίστωσε την ύπαρξη των ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών κα παρέλαβε το έργο με παραδεκτές τις ελαττωματικές εργασίες αλλά με μείωση της τιμής τους όπως καθορίζονται και στην 9615/05.04.2022 ειδική διαταγή της Δ.Υ., με το σύνολο μειώσεων όπως αναφέρονται στο ανωτέρω Πρωτόκολλο Παραλαβής .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **10 / 145 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11- 03 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ