



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 14/28.03.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 207/2024

Θέμα 28ο Η.Δ. «Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».Α.Μ. 23/2020»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **28η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **18509/22-03-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι εννέα (29) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Τζαναβάρας Δημήτριος(αποχώρησε στο τέλος του 3ου Η.Δ.Θ.)
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Πούλος Ανδρέας
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Παπαδημητρίου Σωτήριος
17. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
18. Μποζίκης Αναστάσιος
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Πούρος Γεώργιος
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (αποχώρησε στο 3ου Η.Δ.Θ.)
24. Ραντίσα Μαρίνα
25. Ταγαράς Αναστάσιος
26. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
27. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
28. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
29. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Ταγαράς Βασίλειος
2. Μελέτης Χρήστος
3. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Τσατσούλης Αθανάσιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
13. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
15. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
16. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
17. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».Α.Μ. 23/2020» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 23/2020 μελέτη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 45/437/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΜΡΩΛ7-006) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 60/646/2020, 6/49/2021, 35/519/2022, 47/638/2022, 59/803/2022 & 61/858/2022 Α.Ο.Ε.
4. Την αριθ. 587/16.03.2021 Απόφαση της ΑΕΠΠ & την υπ' αριθ. 1665/2022 Οριστική Απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.
5. Την υπ' αριθ. 4/30/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου
6. Την με αριθμ. πρωτ. 18640/03.4.2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012423094) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 559.688,64€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της,
7. Την υπ. αριθμ. 14330/04-03-2024 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά έξι (6) μήνες,
8. Την αριθμ. πρωτ. 17675/19.03.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».Α.Μ. 23/2020

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 18640/3-4-2023 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 23/2020 μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την

Με την αρ. 14330/04-03-2024 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για την συνέχιση των εργασιών και την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την 3-10-2024.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 14330/04-03-2024 αίτηση της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 17675/19.03.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου της υπ' αριθμ. 18640/03.04.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012423094) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ**» προϋπολογισμού μελέτης 588.902,92€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 23/2020) μέχρι και την 31-08-2024 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **14/ 207 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 12- 04 - 2024
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ