



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 18/22.04.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 271/2024

Θέμα 6^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ» (αριθμός μελέτης 75/2022)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 22^α του μηνός **Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **23805/18-04-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μελέτης Χρήστος
6. Τσουλουχά Δήμητρα (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Δανιήλ Σταύρος
12. Λαμπρινός Παναγιώτης
13. Αγγέλου Κωνσταντίνος
14. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
15. Πούλος Ανδρέας
16. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
17. Παπαδημητρίου Σωτήριος
18. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
19. Μποζίκης Αναστάσιος
20. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Κυριαζής Αντώνιος
23. Πούρος Γεώργιος
24. Πιέτρης Τιμολέων
25. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
26. Ραντίτσα Μαρίνα (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
27. Ταγαράς Αναστάσιος (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
28. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
29. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
30. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
31. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Τζαναβάρας Δημήτριος
2. Τσατσούλης Αθανάσιος
3. Καρσιώτης Παναγιώτης (προσήλθε στο 1^ο Θ. Η.Δ.)
4. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε στο 1^ο Θ. Η.Δ. και αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
3. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
5. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικών
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
8. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
9. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
10. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
11. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
12. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
13. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
14. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
15. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλιών
16. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ» (αριθμός μελέτης 75/2022)» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. την αριθμ. 75/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.),
2. την υπ' αριθ. 42480/27.9.2022 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: 6ΜΟΕΩΛ7-096) (ΑΔΑΜ:22ΑWRD011312747)
3. την αριθ. πρωτ. 46987/18.10.2022 Σύμβαση απευθείας ανάθεσης το ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:22SYMV011440716)
4. την αριθ. 278/2023 απόφαση δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑΜ:23SYMV013009948) περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του ανωτέρω έργου
5. την με αριθ. πρωτ. 54958/18-09-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
6. την αριθ. 67/534/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:23SYMV013876167) (ΑΔΑ: ΩΝΦ1ΩΛ7-ΤΥΨ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
7. την με αριθ. πρωτ. 75695/22-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
8. την με αριθ. πρωτ. 20453/02-04-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του ανάδοχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. την αριθ. πρωτ. 23345/16-04-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «**Επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Άσσου - Λεχαιού**» **Α.Μ. 75/2022**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με αρ.πρωτ. **46987/18-10-2022** σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «**Επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Άσσου - Λεχαιού**», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **75/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 18-10-2023.

-Με την με αριθμ πρωτ. 75695/22-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε., κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 18-04-2024.

-Με το αριθμ πρωτ. 76165/28-12-2023 έγγραφο της, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 18-04-2024.

Με την με αριθμ πρωτ. 20453/2-04-2024 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε., κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 18-07-2024

-Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που υποδείχθηκαν στον ανάδοχο και να συνταχθεί Τακτοποιητικός ΑΠΕ απαιτείται παράταση της προθεσμίας.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι την 18-07-2024, με αναθεώρηση τιμών.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 20453/2-4-2024 αίτηση της εταιρείας ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Α.Ε.».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 23345/16-04-2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ**» της με αριθμό πρωτ. 46987/18-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011440716) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΤΕ», για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 75/2022) μέχρι και την 18-07-2024 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **18/ 271/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24- 04 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ