



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 32/22.07.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 476/2024

Θέμα 20^ο Η.Δ. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αριθμό μελέτης 144/2022»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **22^α** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **36169/18-07-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι τέσσερα (24) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Δανιήλ Σταύρος
5. Χατζής Μιχαήλ
6. Τσάκωνας Ιωάννης
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Αγγέλου Κωνσταντίνος
9. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
10. Πούλος Ανδρέας
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Μποζίκης Αναστάσιος
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε στο 15^ο Θ.Η.Δ.)
15. Δημάκος Κωνσταντίνος
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος (Προεδρεύων)
18. Κυριαζής Αντώνιος (αποχώρησε στο 29^ο Θ.Η.Δ.)
19. Τσατσούλης Αθανάσιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα
21. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 15^ο Θ.Η.Δ.)
22. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
23. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
24. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία (προσήλθε στο 5^ο Θ.Ε.Η.Δ.)
3. Πανταζής Βασίλειος
4. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
5. Καρασάββας Ιωάννης
6. Τζαναβάρας Δημήτριος
7. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο 1^ο Θ.Ε.Η.Δ.)
8. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (προσήλθε στο 1^ο Θ.Ε.Η.Δ.)
9. Μπίτζιος Δημήτριος
10. Καρσιώτης Παναγιώτης
11. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέπας Παναγιώτης – Σοφικού
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
7. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
8. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
18. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
19. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαβενετίου Γεώργιου, στη σημερινή συνεδρίαση προέδρευσε ο κ. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με την υπ' αριθμ. 1/1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΧΣΝΩΛ7-ΠΦΙ) .

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αριθμό μελέτης 144/2022», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Την αριθμ. 144/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» προϋπολογισμού 200.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αρ. 60/843/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΧΨΖΩΛ7-ΙΦ2), περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού
3. Τις αριθμ. 5/49/2023 (ΑΔΑ: 659ΑΩΛ7-ΟΗΑ), & 16/151/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΘ8ΩΛ7-Χ98), Α.Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
4. Την υπ' αριθμ. 22/216/2023 (ΑΔΑ: 609ΟΩΛ7-Ε5Ξ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου & την αριθ. 51048/7.6.2023 (ΑΔΑ: ΨΨΕΙΟΡ1Φ-ΣΨ4)
5. Την με αριθμ. πρωτ. 3953/05.7.2023 δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ: 23SYMV013017479) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 102.137,14€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την υπογραφή της,
6. Την αριθ. 297/03.01.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31.03.2024
7. Την αριθ. 2/32/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014170484) (ΑΔΑ: ΨΟΓΠΩΛ7-Θ6Σ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
8. Την αριθ. 19251/27.03.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 05.07.2024
9. Την αριθ. 17/253/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014634500) (ΑΔΑ: Ψ931ΩΛ7-8ΗΣ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την αριθ. 32521/26.06.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 05.10.2024
11. Την αριθ. πρωτ. 35682/16-07-2024 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ :Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αρ. μελέτης 144/2022

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **39531/15-07-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. **144/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 05-01-2024
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθμ. 32/2024 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι και την 05.04.2024.
- Την αριθμ. 253/2024 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι και την 05.07.2024.
- Την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας μας και την ανάγκη σύνταξης ΑΠΕ.
- Την με αριθμ. 32521/26-06-2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών κατασκευής του έργου του αναδόχου με την επωνυμία **Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.** έως την 05-10-2024.

Παρακαλούμε

Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»** με αρ. μελέτης 144/2022 κατά τρεις μήνες ήτοι έως την 05-10-2024 με αναθεώρηση τιμών>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την αριθ. πρωτ. 35682/16.07.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»** με αρ. μελέτης 144/2022, κατά τρεις μήνες ήτοι έως την 05-10-2024 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου με την επωνυμία **«Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **32 / 476/ 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30- 07 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ