



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 3/03.02.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 30/2025

Θέμα 4^ο Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και δημοτικού κτηνιατρείου (1^{ος} ειδικός προϋπολογισμός)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **03η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **3147/30-01-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Μελέτης Χρήστος
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Μποζίκης Αναστάσιος
13. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
14. Δανιήλ Σταύρος
15. Τζαναβάρας Δημήτριος
16. Λαμπρινός Παναγιώτης
17. Αγγέλου Κωνσταντίνος
18. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
19. Πούλος Ανδρέας
20. Καρασάββας Ιωάννης
21. Παπαδημητρίου Σωτήριος
22. Νανόπουλος Βασίλειος
23. Πούρος Γεώργιος
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Κυριαζής Αντώνιος
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
28. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
29. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
30. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
31. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Καρσιώτης Παναγιώτης
2. Τσατσούλης Αθανάσιος
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Πιέτρης Τιμολέων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
8. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
9. Διαμαντίδης Αλεξανδρος – Λεχαίου
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
11. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
12. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
14. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
15. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
16. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
17. Καλαμπαλική Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)-
Αρχ. Κορίνθου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και δημοτικού κτηνιατρείου (1ος ειδικός προϋπολογισμός)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 158/2022 μελέτη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΣΙΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (1^{ος} Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ' αριθμ. 59/806/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ :6Ε7ΘΩΛ7-3Ο1)
3. Την υπ' αριθ. 3/20/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :6Α4ΔΩΛ7-ΧΛΛ) περί έγκρισης του από 16-01-2023 1^ο Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ανακήρυξης προσωρινού ανάδοχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
4. Την υπ' αριθ. 12/110/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :ΨΞΥ5ΩΛ7-Ι1Β) περί έγκρισης του από 17-02-2023 το οποίο ολοκληρώθηκε στις 07-03-2023 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ανακήρυξης προσωρινού ανάδοχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»
5. Την υπ' αριθ. 20/201/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Η8ΔΩΛ7-19Π) (ΑΔΑΜ:23ΑWRD012596153), περί ανακήρυξης ανάδοχου τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.»
6. Την υπ' αριθμ. 35288/16-06-2023 σύμβαση έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΣΙΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ (1^{ος} Ειδικός Προϋπολογισμός)» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» (ΑΔΑΜ:23SYMV012894043), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
7. Την αριθ. πρωτ. 3517/17.01.2024 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
8. Την αριθ. 5/94/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014237217) (ΑΔΑ: ΡΩ2ΙΩΛ7-ΚΑΔ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16.05.2024
9. Την αριθ. πρωτ. 22996/15.04.2024 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την αριθ. 26/398/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015069001) (ΑΔΑ: 6Δ97ΩΛ7-ΒΞΒ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16.05.2024

11. Την αριθ. πρωτ. 37983/31.07.2024 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την αριθ. 34/543/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015315837) (ΑΔΑ: 62ΥΩΩΛ7-0ΕΖ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16.11.2024
13. Την αριθ. πρωτ. 47158/14-10-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
14. Την αριθ. 48/702/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015794497) (ΑΔΑ: 9Π0ΞΩΛ7-0Ο9) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 16.05.2025
15. Την αριθ. πρωτ. 1706/20-01-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
16. Την με αριθμ. πρωτ. 2499/27.01.2025 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και δημοτικού κτηνιατρείου (1^{ος} Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **35288/16-06-2023** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου ««Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και δημοτικού κτηνιατρείου(1^{ος} Ειδικός Προϋπολογισμός)» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **158/2022** μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 16-02-2024

Με την αρ 48/ 702 / 2024 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου παρατάθηκε η προθεσμία εκτέλεσης έως την μέχρι και την 16.02.2025.

Με την αρ. 1706/20-01-2025 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 16-05-2025, για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου κατόπιν της διαβίβασης των απαραίτητων στοιχείων που εκδόθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **16-05-2025**.

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 1706/20-01-2025 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 2499/27.01.2025 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και δημοτικού κτηνιατρείου (1^{ος} Ειδικός Προϋπολογισμός)» Α.Μ. 158/2022 μέχρι και την 16.05.2025, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **3 / 30 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 05- 02 - 2025
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ