



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **12/07.04.2025** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 135/2025

Θέμα 11^ο Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **07^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10877/03-04-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.
3. Ταγαράς Βασίλειος,
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Μελέτης Χρήστος
8. Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
12. Δανιήλ Σταύρος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
17. Παπαδημητρίου Σωτήριος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
21. Κυριαζής Αντώνιος αποχώρησε στο 15^ο Θ.Η.Δ.
22. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία), αποχώρησε στο 19^ο Θ.Η.Δ.
24. Καρσιώτης Παναγιώτης αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος
2. Μποζίκης Αναστάσιος προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος προσήλθε στο 12^ο Θ.Η.Δ.
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Πιέτρης Τιμολέων
6. Τσατσούλης Αθανάσιος
7. Μπίτζιος Δημήτριος
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)-
Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
11. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
12. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
15. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
16. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
17. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 95/2022 μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 865.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α) η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την αρ. 520/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΝΕΓΩΛ7-ΘΞ8) περί Καθορισμού όρων διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, προϋπολογισμού μελέτης 865.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
3. Την αριθμ.. 660/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΚ9ΩΛ7-ΑΓΠ) περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου
4. Την αριθμ. 773/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ0ΘΩΛ7-ΔΥΚ) (ΑΔΑΜ 22ΑWRD011833071) περί ανακήρυξης ανάδοχου και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. πρωτ. 42541/27.9.2022 διακήρυξης διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 62049/28-12-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ 22SYMV011913273) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών ήτοι μέχρι 28-6-2024.
6. Τον 1^ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1^η Σ.Σ. του έργου, συνολικού ποσού 893.120,04€ (συμπ. Φ.Π.Α.)
7. Το με αριθμ 13/22.6.2022 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
8. Την αριθ. 7/106/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV014267629) (ΑΔΑ ΨΧ6ΩΩΛ7-6Λ7) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 31722/20.06.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την αριθ. 33/510/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015285440) (ΑΔΑ 9Α7ΝΩΛ7-6Δ9) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 28-10-2024.
11. Την αριθ. πρωτ. 47960/18.10.2024 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την αριθ. 738/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015876956) (ΑΔΑ ΨΖ43ΩΛ7-29Ο) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει

14. Την αριθ. 16/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 25SYMV016216005) (ΑΔΑ ΠΛ96ΩΛ7-Δ47) περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου
15. Την αριθμ πρωτ. 5145/14-02-2025 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
16. Την με αριθμ. πρωτ. 9235/21.03.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»**

Κυρίες και κύριοι, μέλη του συμβουλίου,

- Η εταιρεία ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δυνάμει της με αρ. πρωτ. **62049/28-12-2022** σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»**, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **95/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 28-06- 2024. Για το έργο υπογράφηκε και η αρ.

24177/22-4-2024 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με την ίδια προθεσμία παράτασης.

- Με την αρ. 50/738/2024 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 28-02-2025 με αναθεώρηση τιμών.

- Με την αρ. 1/16/2025 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. στις 28-01-2025

- Με την με αριθμ πρωτ. 5145/14-02-2025 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τέσσερις μήνες.

-Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τον χρόνο που απαιτήθηκε έως την σύνταξη και έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ αλλά και των καθυστερήσεων όσο αφορά την εφαρμογή της μελέτης στην πλατεία Ηλιοπούλου, που δεν βαρύνουν τον ανάδοχο συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας για 4 μήνες με αναθεώρηση τιμών, ήτοι έως τις **28-6-2025**.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τέσσερις (4)μήνες, μέχρι την 28-6- 2025, με αναθεώρηση τιμών.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5145/14-02-2025 αίτηση της εταιρείας ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 9235/21.03.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»** με αριθ. μελέτης 95/2022, μέχρι την 28-06-2025 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12 / 135 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 09- 04 - 2025
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ