



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **12/07.04.2025** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 137/2025

Θέμα 13^ο Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **07^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10877/03-04-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.
3. Ταγαράς Βασίλειος,
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Μελέτης Χρήστος
8. Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
12. Δανιήλ Σταύρος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
17. Παπαδημητρίου Σωτήριος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
21. Κυριαζής Αντώνιος αποχώρησε στο 15^ο Θ.Η.Δ.
22. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία), αποχώρησε στο 19^ο Θ.Η.Δ.
24. Καρσιώτης Παναγιώτης αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος
2. Μποζίκης Αναστάσιος προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος προσήλθε στο 12^ο Θ.Η.Δ.
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Πιέτρης Τιμολέων
6. Τσατσούλης Αθανάσιος
7. Μπίτζιος Δημήτριος
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)-
Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
11. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
12. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
15. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
16. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
17. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 34/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €,
2. Την υπ' αριθμ. 61/860/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ5ΩΛ7-6ΞΞ) του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης της διακήρυξης και των λοιπών τυχόν της δημοπράτησης της σύμβασης του εν λόγω έργου,
3. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
4. Την υπ' αριθ. 4/28/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης και ανάθεσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32159/02.06.2023 Δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ : 23SYMV012809955) εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 971.550,02€ (με ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,
6. Το από 03.03.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
7. Την αριθ. 11/98/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ :23AWRD012464441) (ΑΔΑ : 9ΘΟ4ΩΛ7-ΨΚΣ) περί έγκρισης του πρακτικού του από 03.03.2023 πρακτικού,
8. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
9. Την υπ' αριθμ. 161/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 23SYMV014486542) (ΑΔΑ 68Φ8ΩΛ7-ΒΛΙ) περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
10. Την αριθμ. πρωτ.26266/13-05-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου
11. Την υπ' αριθμ. 453/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV015172812) (ΑΔΑ ΨΟΟΛΩΛ7-ΟΔΤ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
12. Την αριθ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Την αριθμ. πρωτ. 11196/07.04.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»**

Το έργο είναι ενταγμένο στην Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035997283.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **32159/02-06-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 34/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την αριθμ. Πρωτ 2227/04-06-2024 Απόφαση με την οποία προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ (Διαχειριστική Αρχή) 1η παράταση του έργου έως την 02- 10-2024.
- Την αρ 453 / 2024 στις 24-07-2024 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου έως την 2-10-2024 από την Προϊσταμένη Αρχή.
- Την αριθμ. πρωτ 45722/02-20-2024 αίτηση η Ανάδοχος ζήτησε 2η Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου κατά 3 μήνες ήτοι έως την 02-01-2025 λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης 2ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣ του έργου.
- Την αριθμ. Πρωτ 4882/18-11-2024 Απόφαση με την οποία προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ η 2η Παράταση.
- Την αρ. 53057/21-11-2024 εισήγησή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγήθηκε η παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου έως την 02- 01-2025 με αναθεώρηση τιμών.
- Το γεγονός ότι έχει παρέλθει και ο χρόνος της οριακής προθεσμίας (2-12-2024)
- Την αρ. πρ. 55553/10-12-2024 αίτηση με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε νέα (3η) παράταση διορίας κατά 2 μήνες .
- Την αρ. 53/809/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αποφάσισε αρνητικά στο ανώτερο αίτημα παράτασης
- Την αρ. πρ. 3985/06-02-2025 ένσταση του αναδόχου στην οποία ζήτησε την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση από το αρμόδιο όργανο.
- Τις εντολές του Δημάρχου προς την Δ.Υ. για σύνταξη νέας εισήγησης για παράταση διορίας του έργου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
- Την ανάγκη σύνταξης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών με Σ.Σ. και του απαιτούμενου χρόνου έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα.
- Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 94,58%.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»** έως την 02-09-2025 με αναθεώρηση τιμών...>>.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Είναι τρία έργα τα οποία κατακυρώθηκαν με πολύ μικρά ποσοστά έκπτωσης και έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με αυτή την δημοτική αρχή. Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 35%, το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και το τρίτο στον «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%.

Έχει ζητηθεί επιπλέον ποσό 460.000,00€ για τα τρία έργα συνολικά, ζητώντας συμπληρωματικές συμβάσεις και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δοθούν αυτά τα χρήματα.

Προτείνω να δοθεί η παράταση όπως αναγράφεται στην εισήγηση της υπηρεσίας με τους όρους, πρώτον να εγκριθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας όπως ακριβώς προβλέπεται από τη Σύμβαση πλέον των νόμιμων αναθεωρήσεων, εκεί προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεύτερον να έρθουν τρεις συμπληρωματικές συμβάσεις για το καθένα χωριστά μέχρι του ποσού αυτού που σας ανέφερα: 25.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», 15.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» και 25.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11196/07.04.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη

ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»** με αριθ. μελέτης 34/2022, μέχρι την 02-09-2025 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»**, με τους όρους: πρώτον να εγκριθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας όπως ακριβώς προβλέπεται από τη Σύμβαση πλέον των νόμιμων αναθεωρήσεων, εκεί προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεύτερον να έρθει συμπληρωματική σύμβαση μέχρι του ποσού αυτού που σας ανέφερα: 15.000,00€ για το έργο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»**, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12 / 137 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10- 04 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ