



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **12/07.04.2025** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **138/2025**

Θέμα 14^ο Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ »

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **07^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10877/03-04-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.
3. Ταγαράς Βασίλειος,
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Μελέτης Χρήστος
8. Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
9. Πανταζής Βασίλειος
10. Τσάκωνας Ιωάννης
11. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
12. Δανιήλ Σταύρος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Αγγέλου Κωνσταντίνος
15. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
16. Πούλος Ανδρέας αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
17. Παπαδημητρίου Σωτήριος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Πούρος Γεώργιος
20. Ραντίτσα Μαρίνα αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
21. Κυριαζής Αντώνιος αποχώρησε στο 15^ο Θ.Η.Δ.
22. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία), αποχώρησε στο 19^ο Θ.Η.Δ.
24. Καρσιώτης Παναγιώτης αποχώρησε στο 28^ο Θ.Η.Δ.
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μανωλάκης Δημήτριος
2. Μποζίκης Αναστάσιος προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος προσήλθε στο 12^ο Θ.Η.Δ.
4. Καρασάββας Ιωάννης
5. Πιέτρης Τιμολέων
6. Τσατσούλης Αθανάσιος
7. Μπίτζιος Δημήτριος
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
5. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)-
Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
6. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
8. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
9. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
10. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
11. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
12. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
15. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
16. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
17. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 33/2022 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4128/29-12-2022 (ΑΔΑ ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) απόφαση Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
3. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
4. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων , με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
5. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3 %.
6. Τη με αριθμ. 4/29/2023 (ΑΔΑ 6ΟΩΛΩΛ7-ΠΞΩ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου- Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 11/99/2023 (ΑΔΑΜ 23ΑΩΡΔ012467536 , ΑΔΑ 67ΔΕΩΛ7-ΚΛ9) απόφαση του αρμοδίου οργάνου - Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ»
8. Την υπ' αριθμ. 32165/02-06-2023 σύμβαση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» (ΑΔΑΜ:23SYMV012810495), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Την υπ' αριθμ. 95/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : 23SYMV014237323) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» Α.Μ.

33/2022 αναδόχου: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

10. Την υπ' αριθμ. 454/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMNV015172914) (ΑΔΑ:9ΜΑΗΩΛ7-ΦΣΜ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
11. Την αριθ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την αριθμ. πρωτ. 11198/07.04.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ».**

Το έργο είναι ενταγμένο στην Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035997290.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **32165/2-06-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ 33/2022 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την αριθμ. Πρωτ 2228/04-06-2024 Απόφαση με την οποία προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας

Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ (Διαχειριστική Αρχή) 1η παράταση του έργου έως την 0210-2024.

- Την αρ 32/454/2024 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου έως την 210-2024 από την Προϊσταμένη Αρχή.
- Την αριθμ .πρωτ 44158/20-09-2024 αίτηση με την οποία ο Ανάδοχος ζήτησε 2η Παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου κατά 3 μήνες ήτοι έως την 02-012025 λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης 2ου ΑΠΕ & 1ης ΣΣ του έργου.
- Την αριθμ. Πρωτ 4883/18-11-2024 Απόφαση με την οποία προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ η 2η Παράταση.
- Την αρ. 53055/21-11-2024 εισήγησή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εισηγήθηκε η παράταση χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου έως την 0201-2025 με αναθεώρηση τιμών.
- Το γεγονός ότι έχει παρέλθει και ο χρόνος της οριακής προθεσμίας (2-12-2024)
- Την αρ. πρ. 55326/9-12-2024 αίτηση με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε νέα (3η) παράταση διορίας κατά τρεις μήνες.
- Την αρ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αποφάσισε αρνητικά στο ανώτερο αίτημα παράτασης
- Την αρ. πρ. 3885/05-02-2025 ένσταση του αναδόχου στην οποία ζήτησε την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης και το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση από το αρμόδιο όργανο.
- Τις εντολές του Δημάρχου προς την Δ.Υ. για σύνταξη νέας εισήγησης για παράταση διορίας του έργου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
- Την ανάγκη σύνταξης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών με Σ.Σ. και του απαιτούμενου χρόνου έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα.
- Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% **Παρακαλούμε**

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ»** έως την 02-09-2025 με αναθεώρηση τιμών>>.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Είναι τρία έργα τα οποία κατακυρώθηκαν με πολύ μικρά ποσοστά έκπτωσης και έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό με αυτή την δημοτική αρχή. Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 35%, το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και το τρίτο στον «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%.

Έχει ζητηθεί επιπλέον ποσό 460.000,00€ για τα τρία έργα συνολικά, ζητώντας συμπληρωματικές συμβάσεις και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δοθούν αυτά τα χρήματα.

Προτείνω να δοθεί η παράταση όπως αναγράφεται στην εισήγηση της υπηρεσίας με τους όρους, πρώτον να εγκριθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας όπως ακριβώς προβλέπεται από τη Σύμβαση πλέον των νόμιμων αναθεωρήσεων, εκεί προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεύτερον να έρθουν τρεις συμπληρωματικές συμβάσεις για το καθένα χωριστά μέχρι του ποσού αυτού που σας ανέφερα: 25.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», 15.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» και 25.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11198/07.04.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ**» με αριθ. μελέτης 33/2022, μέχρι την 02-09-2025 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με τους όρους: πρώτον να εγκριθεί ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας όπως ακριβώς προβλέπεται από τη Σύμβαση πλέον των νόμιμων αναθεωρήσεων, εκεί προφανώς και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεύτερον να έρθει συμπληρωματική σύμβαση μέχρι του ποσού αυτού που σας ανέφερα: 25.000,00€ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **12 / 138 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16- 04 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ