



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 16/05.05.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 201/2025

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου Α.Μ. 7/2021»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **05η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική διαζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **13944/30-04-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Τσουλουχά Δημήτρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Τσάκωνας Ιωάννης
10. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
11. Τζαναβάρας Δημήτριος
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Δανιήλ Σταύρος
15. Νανόπουλος Βασίλειος
16. Πούρος Γεώργιος
17. Ραντίτσα Μαρίνα (αποχώρησε στο 18ο Θ.Η.Δ.)
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Ταγαράς Αναστάσιος
20. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
(αποχώρησε στο 18ο Θ.Η.Δ.)
21. Τσατσούλης Αθανάσιος
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
24. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
25. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος (προσήλθε πριν το 1ο Θ.Η.Δ.)
4. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
5. Καρασάββας Ιωάννης
6. Πούλος Ανδρέας
7. Λαμπρινός Παναγιώτης (προσήλθε πριν το 1ο Θ.Η.Δ.)
8. Μπίτζιος Δημήτριος (Α.Δ.Σ. 175,2025)
9. Καρσιώτης Παναγιώτης
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
(προσήλθε πριν το 1ο Θ.Η.Δ.)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
5. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
10. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
11. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
12. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
13. Καλαμπάκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
14. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
15. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου Α.Μ. 7/2021», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 7/2021 μελέτη με τίτλο «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» προϋπολογισμού 1.230.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την αριθμ. 17/172/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: 65Τ0ΩΛ7-400) περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθ. 23/257/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: ΩΚΤ0ΩΛ7-ΩΔΠ) περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
4. Την αριθ. 35/387/2021 (ΑΔΑ: 9ΡΖ5ΩΛ7-207) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.»,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 29682/2021 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 21SYMV009353353) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 670.619,12€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες,
6. Την υπ' αριθμ. 2/14/2023 (ΑΔΑ:96Κ4ΩΛ7-1Τ6) (ΑΔΑΜ:23SYMV012001480) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.
7. Την υπ' αριθμ. 22/161/2023 (ΑΔΑ:6ΕΗ5ΩΛ7-Φ4Η) (ΑΔΑΜ:23SYMV012607899) περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης και παράτασης της ημερομηνίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά 172 ημέρες, ήτοι έως την 01-10-2023.
8. Την 203/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑΜ:23SYMV012661582) (ΑΔΑ: ΨΝ76ΩΛ7-ΨΥ4) περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. Την αριθ. πρωτ. 51171/01-09-2023 αίτηση τροποποίησης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του Αναδόχου κατά 180 ημέρες ήτοι έως την 30.03.2024
10. Την αριθ. 35/487/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑΜ:23SYMV013749593) (ΑΔΑ: 66Φ1ΩΛ7-ΣΩΠ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
11. Την αριθ. πρωτ. 13221/28-02-2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου κατά 184 ημέρες ήτοι έως την 10.10.2024
12. Την αριθ. 17/254/2024 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑΜ:24SYMV014634893) (ΑΔΑ: ΨΥ0ΑΩΛ7-99Γ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Την αριθ. πρωτ. 32416/26-06-2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου κατά 248 ημέρες ήτοι έως την 15.03.2025

14. Την αριθ. 7/70/2025 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑΜ:25SYMNV016466345) (ΑΔΑ: Ψ4ΒΡΩΛ7-3ΣΠ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
15. Την αριθ. πρωτ. 6400/26-02-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου κατά 133 ημέρες ήτοι έως την 13.08.2025
16. την αριθ. πρωτ. 13658/29.04.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» 7/2021**

Α. Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **29682/2021** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **7/2021** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 12-10-2022
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Την αριθμ.2/14/2023 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως την 06-12-2022 και πέραν αυτής την παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά 127 ημέρες, ήτοι έως την 12-04-2023.
- Την αριθμ 22 / 161 / 2023 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά (172) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 01-10-2023
- Την αριθμ 487/2023 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά (180) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 30.03.2024.
- Την αριθμ 17/254/2024 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ημερομηνίας περαίωσης του έργου κατά (120) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 10-07-2024
- Την αριθμ. πρωτ. 32416/26-06-2024 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του Αναδόχου με την επωνυμία **ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.** κατά 248 ημέρες ήτοι έως την 15.03.2025.
- Την αρ. 25212/29-04-2024 1^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.
- Την αρ. 34397-9-7-2024 Απόφαση της Δ.Υ στην Υποβληθείσα 1^η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.
- Την αρ. 31945/21-06-2024 2^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.
- Την Αρ. 34395/9-7-2024 Απόφαση της Δ.Υ στην Υποβληθείσα 2^η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών.
- Το αρ. πρωτ.52508/18-11-2024 έγγραφο της Δ.Υ. περί Εκτέλεση εργασιών του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» .
- Την αρ. 54632/04-12-2024 υποβολή αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και παράτασης του έργου.
- Την με αριθμ. Πρωτ 21407/23-01-2025 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης; Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
- Την αρ. πρωτ. 7/70/2025 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 02-04-2025 με αναθεώρηση τιμών.
- Την αριθ. πρωτ. 6400/26-02-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του Αναδόχου με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. κατά 133 ημέρες ήτοι έως την 13.08.2025
- Την με αριθ. Πρωτ. 118457/25-04-2025 Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Και επειδή:

- α. Κατά τους χειμερινούς μήνες οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την πλήρη ενεργοποίηση των συνεργείων για την ολοκλήρωση των υπό εκτέλεση εργασιών.
- β. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ
- γ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 3^{ου} ΑΠΕ.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» 7/2021** έως την 13-08-2025, με αναθεώρηση τιμών.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 13658/29.04.2025 εισήγηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

25SYMNV016823390 2025-05-15

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**» **Αρ. μελέτης 7/2021** μέχρι την 13-08-2025 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **16 / 201/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 05 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ