



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 18/19.05.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 214/2025

Θέμα 1^ο Ε.Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΜ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Μ. 146/2022)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **19η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **16153/15-05-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 6^ο Θ.Η.Δ.)
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Τζαναβάρας Δημήτριος
16. Αγγέλου Κωνσταντίνος
17. Δανιήλ Σταύρος
18. Πούλος Ανδρέας
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Πούρος Γεώργιος
21. Ραντίτσα Μαρίνα
22. Κυριαζής Αντώνιος (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
23. Ταγαράς Αναστάσιος
24. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
28. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν το 1^ο Θ.Η.Δ.)
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
4. Μπίτζιος Δημήτριος (Α.Δ.Σ. 175,2025)
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Τσατσούλης Αθανάσιος
7. Πιέτρης Τιμολέων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
5. Καλαμπαλίκη Σούκουλh Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
13. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
14. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
15. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
16. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντος του θέματος «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Μ. 146/2022)», επειδή λήγει η παράταση στις 21-05-2025. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν' αποφασίσει επ' αυτού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 146/2022 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» {Ειδικός Προϋπολογισμός της 107/2022 Μελέτης} προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και την με αριθμό 12/109/2023 Α.Ο.Ε.,
2. Την αριθμ. 18/182/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: 6ΨΙ2ΩΛ7-ΚΩΤ) περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθμ. 27/301/2023 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ:6ΗΔΓΩΛ7-ΩΔ7).
4. Την αριθ. 37/380/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: ΨΦΨΤΩΛ7-Υ4Φ) περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»,
5. Την αριθ. 47/495/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΗ6ΩΛ7-ΙΚΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 68971/2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013804979) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 2.147.933,53€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες,
7. την αριθ. πρωτ. 16452/19.05.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Μ. 146/2022)

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ δυνάμει της με αρ.πρωτ. **68971/21-11-2023** σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **146/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 21-5-2025.

-Με την με αριθμ πρωτ. 13238/25-4-2025 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

-Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας τις συνθήκες που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

- Τις καθυστερήσεις κατά την χειμερινή περίοδο σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα μετεωρολογικά δεδομένα
- Τις καθυστερήσεις από την ταυτόχρονη υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ

- Τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από την παράλληλη εκτέλεση εργασιών με την εταιρεία φυσικού αερίου
- Τις ενέργειες της υπηρεσίας για τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου που δεν έχουν ολοκληρωθεί συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας για 7 μήνες με αναθεώρηση τιμών, ήτοι έως τις **21-12-2025**.

Παρακαλούμε

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτά (7)μήνες, μέχρι την 21-12-2025, με αναθεώρηση τιμών.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13238/2025 αίτηση της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 16452/19.05.2025 εισήγηση, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις που δεν αναφέρονται και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»** **Αρ. μελέτης 146/2022** μέχρι την 21-12-2025 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **18 / 214/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 20- 05 - 2025
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ