



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **28/04.08.2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 353/2025

Θέμα Η.Δ. 11ο: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (Α.Μ. 107/2021) έως 30-09-2025»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **04^η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **27468/31-07-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι έξι (26) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Ταγαράς Βασίλειος
2. Τσουλουχά Δήμητρα
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Τσάκωνας Ιωάννης
5. Λαμπρινός Παναγιώτης
6. Καλκανάς Ιωάννης
7. Αγγέλου Κωνσταντίνος
8. Πούλος Ανδρέας
9. Μποντάσου Νικολέττα (Τέτα) (αποχώρησε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
10. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
11. Δημάκος Κωνσταντίνος
12. Χατζής Μιχαήλ
13. Δανιήλ Σταύρος
14. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
15. Παπαδημητρίου Σωτήριος
16. Μποζίκης Αναστάσιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος
18. Πούρος Γεώργιος
19. Ραντίτσα Μαρίνα
20. Κυριαζής Αντώνιος
21. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
22. Ταγαράς Αναστάσιος προεδρεύων
23. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 11^ο Θ.Η.Δ.)
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
26. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Πανταζής Βασίλειος
3. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 3^ο Θ.Η.Δ.)
4. Στριμενοπούλου Γεωργία (προσήλθε στο 2^ο Θ.Η.Δ.)
5. Μανωλάκης Δημήτριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Τσατσούλης Αθανάσιος
8. Μπίτζιος Δημήτριος
9. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Ζούζας Γεώργιος – Σεφτανίου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικών
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
15. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
16. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
17. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
18. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για την τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαβενετίου Γεώργιου, στη σημερινή συνεδρίαση προέδρευσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με την υπ' αριθμ. 1/1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΧΣΝΩΛ7-ΠΦΙ) .

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «**Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (Α.Μ. 107/2021) έως 30-09-2025**» και έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 107/2021 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ»,
2. Την υπ' αριθμ. 31/420/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του ανωτέρω έργου (ΑΔΑΜ:21ΑWRD011127224),
3. Την υπ' αριθμ. 36536/31-08-2022 σύμβαση έργου με τίτλο << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ>>, μεταξύ του Δήμου και της Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΔΑΜ:22SYMV011166903),
4. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,
5. Την αριθ. 6/44/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012159324), (ΑΔΑ: Ψ278ΩΛ7-ΠΞ8) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
6. Την υπ' αριθμ. 4/85/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV014231660) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ» Α.Μ. 107/2021 έως την 31-10-2024.
7. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,
8. Την αριθ. 21/294/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV014808445) (ΑΔΑ: 6Κ5ΩΩΛ7-ΑΧ8) περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
9. Την αριθ. 53/808/2024 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Θ50ΩΛ7-ZIM) περί μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
10. Την αριθμ. 250/2025 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΜ : 25SYMV016913989) (ΑΔΑ: ΨΔΗ7ΩΛ7-ΥΓΣ) περί έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, του 3^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , της 1^η Σ.Σ. και παράταση συμβατικής προθεσμίας.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 25419/17.07.2025 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» (Α.Μ. 107/2021).**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία **Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **36536/31-08-2022** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Κάτω Άσσου» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **107/2021** μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 29-02-2024.

Με την αρ. 19 / 250 / 2025 απόφαση Δ.Σ. παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι και την 30.06.2025, με αναθεώρηση τιμών.

Με την αρ. 19 / 250 / 2025 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Επειδή απαιτήθηκε χρόνος λόγω των απαραίτητων διαδικασιών της σύναψης της Συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία υπεγράφη την 15-07-2025, και για των ολοκλήρωση των εργασιών τόσο της κύριας σύμβασης όσο και των εργασιών της Σ.Σ. μιας και συνδέονται άρρηκτα θα πρέπει η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί κατά τρεις μήνες.

Η υπηρεσία μας εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί μέχρι και την **30-09-2025** με αναθεώρηση τιμών >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 25419/17.07.2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 5056/2023 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΥ»** Α.Μ. 107/2021 μέχρι και την 30.09.2025 με αναθεώρηση τιμών, εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **28 / 353/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 - 08 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ