



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/15.09.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 446/2025

Θέμα 2^ο Η.Δ. : «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **32410/11-09-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 4 Θ.Η.Δ.)
5. Ταγαράς Βασίλειος,
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Δανιήλ Σταύρος
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Αγγέλου Κωνσταντίνος
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Καλκανάς Ιωάννης
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Πούλος Ανδρέας
20. Μποζίκης Αναστάσιος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Καρσιώτης Παναγιώτης
24. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε στο 8 Θ.Η.Δ.)
25. Τσατσούλης Αθανάσιος
26. Πούρος Γεώργιος
27. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
28. Κυριαζής Αντώνιος
29. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία),
30. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
31. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
32. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
33. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσλήθε πριν την έναρξη των Θ.Η.Δ.)
2. Ραντίτσα Μαρίνα

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
11. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουτατζή Αικατερίνη – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2. Κυριαζής Αντώνιος, 3. Τσατσούλης Αθανάσιος, 4. Πούρος Γεώργιος, 5. Ταγαράς Αναστάσιος, 6. Πιέτρης Τιμολέων, 7. Καρσιώτης Παναγιώτης, 8. Στεργιοπούλου Αναστασία, 9. Πρωτοπαπάς Δημήτριος, 10. Σπύρου Παναγιώτης, 11. Τζουτζόπουλος Απόστολος, 12. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 13. Στριμενοπούλου Γεωργία, 14. Μανωλάκης Δημήτριος και 15. Μποζίκης Αναστάσιος αποχώρησαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 32/2022 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 61/859/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ ΨΤ0ΩΩΛ7-6ΤΡ) περί έγκρισης της Διακήρυξης του διαγωνισμού και με την οποία ορίστηκε ως αναθέτουσα αρχή της σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων ως Προϊσταμένη αρχή της σύμβασης η οικονομική επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
3. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»
4. Τη με αριθμ. 4/27/2023 (ΑΔΑ: 6ΥΠΕΩΛ7-ΨΞ5) απόφαση του αρμοδίου οργάνου- Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου
5. Τη με αριθμ. 11/97/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012460102, ΑΔΑ: 9Β0ΥΩΛ7-1Ι9) απόφαση του αρμοδίου οργάνου - Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ»
6. Την με αριθμ. πρωτ. 32253/02.06.2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012811815) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 979.377,13€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,
7. Την αριθ. 27646/23.05.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου
8. Την αριθ. 30/426/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015113560) (ΑΔΑ: ΨΓ1ΑΩΛ7-6ΡΠ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. Την αριθ. 54247/02.12.2024 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου
10. Την αριθ. 12 / 136 / 2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 25SYMV016666325) (ΑΔΑ: 6ΙΑΩΩΛ7-4Δ5) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου

11. Την αριθ. 29272/18-08-2025 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου
12. Την αριθμ. πρωτ. 32677/15.09.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ».**

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **32253/2-06-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **32/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 02-06-2024
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων την προηγούμενη χειμερινή περίοδο
- Τις καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών
- Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του απαιτούμενου χρόνου σύνταξης και έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα
- Την από 5-11-2024 Διακοπή εργασιών του έργου μετά την 2^η Ειδική Δήλωση διακοπής Εργασιών του Αναδόχου.
- Την αριθμ. πρωτ 30/426/ 2024 απόφαση Δ.Σ. παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι 02-12-2024, , με αναθεώρηση τιμών
- Την αριθμ. πρωτ 12 / 136 / 2025 απόφαση Δ.Σ. παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. έως την 02-09-2025, με αναθεώρηση τιμών .
- Την αριθμ. πρωτ 29272/18-08-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ Ι.Κ.Ε. κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση τιμών.
- Το έργο είναι ενταγμένο στην Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035997276
- Την με αριθμ. Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ
- Το γεγονός ότι έχει συνταχθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου που περιλαμβάνει την 1^η Σ.Σ. του έργου και εκκρεμούν οι διαδικασίες έγκρισης αυτού και σύναψης 1^{ης} Σ.Σ.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»**, έως 30-11-2025 με αναθεώρηση τιμών.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 11195/07.04.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1. Νανόπουλου Βασίλειου, 2.Πιέτρη Τιμολέων, 3.Καρσιώτη Παναγιώτη, 4.Μπίτζιου Δημήτριου, 5.Τσατσούλη Αθανασίου, 6.Ταγαρά Αναστάσιου, 7.Κυριαζή Αντώνιο, 8.Στεργιοπούλου Αναστασίας (Τασίας), 9.Πρωτοπατά Δημητρίου, 10.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ), 11.Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα και 12.Γκουργιώτη Κωνσταντίνου – Αλέξανδρου)

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»** με αριθ. μελέτης 32/2022, μέχρι την 30-11-2025 με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΓΕΝΕΣΙΣ ΙΚΕ», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

ΑΔΑ: ΨΗΒΠΩΛ7-ΚΗΧ
25SYMV017566631 2025-09-17

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 446/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17- 09 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ