



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/15.09.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 447/2025

Θέμα 3ο Η.Δ. : «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **32410/11-09-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 4 Θ.Η.Δ.)
5. Ταγαράς Βασίλειος,
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Δανιήλ Σταύρος
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Αγγέλου Κωνσταντίνος
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Καλκανάς Ιωάννης
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Πούλος Ανδρέας
20. Μποζίκης Αναστάσιος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Καρσιώτης Παναγιώτης
24. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε στο 8 Θ.Η.Δ.)
25. Τσατσούλης Αθανάσιος
26. Πούρος Γεώργιος
27. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
28. Κυριαζής Αντώνιος
29. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία),
30. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
31. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
32. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
33. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσλήθε πριν την έναρξη των Θ.Η.Δ.)
2. Ραντίτσα Μαρίνα

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
11. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουτατζή Αικατερίνη – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2. Κυριαζής Αντώνιος, 3. Τσατσούλης Αθανάσιος, 4. Πούρος Γεώργιος, 5. Ταγαράς Αναστάσιος, 6. Πιέτρης Τιμολέων, 7. Καρσιώτης Παναγιώτης, 8. Στεργιοπούλου Αναστασία, 9. Πρωτοπαπάς Δημήτριος, 10. Σπύρου Παναγιώτης, 11. Τζουτζόπουλος Απόστολος, 12. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 13. Στριμενοπούλου Γεωργία, 14. Μανωλάκης Δημήτριος και 15. Μποζίκης Αναστάσιος αποχώρησαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 34/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €,
2. Την υπ' αριθμ. 61/860/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΒ5ΩΛ7-6ΞΞ) του Δήμου Κορινθίων, περί Έγκρισης της διακήρυξης και των λοιπών τυχών της δημοπράτησης της σύμβασης του εν λόγω έργου,
3. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
4. Την υπ' αριθ. 4/28/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης και ανάθεσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 32159/02.06.2023 Δημόσια σύμβαση (ΑΔΑΜ : 23SYMV012809955) εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 971.550,02€ (με ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης του έργου 365 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης,
6. Το από 03.03.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
7. Την αριθ. 11/98/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ :23AWRD012464441) (ΑΔΑ : 9ΘΟ4ΩΛ7-ΨΚΣ) περί έγκρισης του πρακτικού του από 03.03.2023 πρακτικού,
8. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
9. Την υπ' αριθμ. 161/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 23SYMV014486542) (ΑΔΑ 68Φ8ΩΛ7-ΒΛΙ) περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.
10. Την αριθμ. πρωτ.26266/13-05-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου
11. Την υπ' αριθμ. 453/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMV015172812) (ΑΔΑ ΨΟΟΛΩΛ7-ΟΔΤ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
12. Την αριθ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Την αριθ. 12/137/2025 (ΑΔΑΜ : 25SYMV016666373) (ΑΔΑ: ΡΠΗΞΩΛ7-Β45) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
14. Τον 2^ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ. του έργου
15. Την αριθ. 22/279/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 25SYMV017071468) (ΑΔΑ: 63Ν2ΩΛ7-3Β9) περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου

16. Την αριθμ. πρωτ. 32673/15.09.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **32159/2-06-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **34/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 02-06-2024
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016-
- Την ανάγκη έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών από τα αρμόδια όργανα
- Την αρ. 32 / 453 / 2024 απόφαση Δ.Σ. με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος περαίωσης του έργου έως την 02-10-2024
- Την αρ. 12 / 137 / 2025 απόφαση Δ.Σ. με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος περαίωσης του έργου έως την 02-09-2025
- Την αριθμ.πρωτ.30314/26-08-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. κατά 2 μήνες ήτοι έως την 02-11-2025.
- Το έργο είναι ενταγμένο στην Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035997283
- Την με αριθμ. Πρωτ..... Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ παράτασης έως την 02-01-2025.
- Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ και η 1 η Σ.Σ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ», συνολικής δαπάνης 1.029.016,44€ με Φ.Π.Α. και της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 16.623,33€ με ΦΠΑ, με την αριθμό 22 / 279/ 2025 απόφαση Δ.Σ.
- Το γεγονός ότι εκκρεμούν οι διοικητικές διαδικασίες υπογραφής της 1ης ΣΣ του έργου.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ**» κατά 2 μήνες ήτοι έως την 02-11-2025 , με αναθεώρηση τιμών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 32673/15.09.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1. Νανόπουλου Βασίλειου, 2.Πιέτρη Τιμολέων, 3.Καρσιώτη Παναγιώτη, 4.Μπίτζιου Δημήτριου, 5.Τσατσούλη Αθανασίου, 6.Ταγαρά Αναστάσιου, 7.Κυριαζή Αντώνιο, 8.Στεργιοπούλου Αναστασίας (Τασίας), 9.Πρωτοπαπά Δημητρίου, 10.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ), 11.Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα και 12.Γκουργιώτη Κωνσταντίνου – Αλέξανδρου)

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΟΝΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ**» με αριθ. μελέτης 34/2022, μέχρι την **02-11-2025** με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 447/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17- 09 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ