



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 34/15.09.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 448/2025

Θέμα 4^ο Η.Δ. : «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **32410/11-09-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα τρία (33) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 4 Θ.Η.Δ.)
5. Ταγαράς Βασίλειος,
6. Τσουλουχά Δήμητρα
7. Δημάκος Κωνσταντίνος
8. Χατζής Μιχαήλ
9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
10. Πανταζής Βασίλειος
11. Τσάκωνας Ιωάννης
12. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
13. Δανιήλ Σταύρος
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Αγγέλου Κωνσταντίνος
16. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
17. Καλκανάς Ιωάννης
18. Παπαδημητρίου Σωτήριος
19. Πούλος Ανδρέας
20. Μποζίκης Αναστάσιος
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Καρσιώτης Παναγιώτης
24. Μπίτζιος Δημήτριος (αποχώρησε στο 8 Θ.Η.Δ.)
25. Τσατσούλης Αθανάσιος
26. Πούρος Γεώργιος
27. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
28. Κυριαζής Αντώνιος
29. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία),
30. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
31. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
32. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
33. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσλήθε πριν την έναρξη των Θ.Η.Δ.)
2. Ραντίτσα Μαρίνα

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
5. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
6. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
10. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
11. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουτατζή Αικατερίνη – Λεχαίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1. Νανόπουλος Βασίλειος, 2. Κυριαζής Αντώνιος, 3. Τσατσούλης Αθανάσιος, 4. Πούρος Γεώργιος, 5. Ταγαράς Αναστάσιος, 6. Πιέτρης Τιμολέων, 7. Καρσιώτης Παναγιώτης, 8. Στεργιοπούλου Αναστασία, 9. Πρωτοπαπάς Δημήτριος, 10. Σπύρου Παναγιώτης, 11. Τζουτζόπουλος Απόστολος, 12. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, 13. Στριμενοπούλου Γεωργία, 14. Μανωλάκης Δημήτριος και 15. Μποζίκης Αναστάσιος αποχώρησαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 33/2022 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 4128/29-12-2022 (ΑΔΑ ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) απόφαση Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
3. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
4. Την απόφαση με αριθμ. 61/861/2022 (ΑΔΑ 6ΛΕΨΩΛ7-0ΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Κορινθίων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
5. Το από 23/01/2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3 %.
6. Τη με αριθμ. 4/29/2023 (ΑΔΑ 6ΟΩΛΩΛ7-ΠΞΩ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου- Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου.
7. Τη με αριθμ. 11/99/2023 (ΑΔΑΜ 23ΑWRD012467536, ΑΔΑ 67ΔΕΩΛ7-ΚΛ9) απόφαση του αρμοδίου οργάνου - Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κορινθίων με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ»
8. Την υπ' αριθμ. 32165/02-06-2023 σύμβαση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» (ΑΔΑΜ:23SYMNV012810495), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 365 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Την υπ' αριθμ. 95/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 23SYMNV014237323) Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» Α.Μ. 33/2022 αναδόχου: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»
10. Την υπ' αριθμ. 454/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 24SYMNV015172914) (ΑΔΑ:9ΜΑΗΩΛ7-ΦΣΜ)

περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

11. Την αριθ. 53/810/2024 (ΑΔΑ: 9ΙΔΤΩΛ7-ΞΛ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την υπ' αριθμ. 12/138/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 25SYMNV016690709) (ΑΔΑ: ΡΝΔΩΩΛ7-92Φ) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
13. Τον 2^ο ΑΠΕ και 1^η Σ.Σ. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
14. Την αριθ. 32/406/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ : 25SYMNV01755664) (ΑΔΑ: Ψ1ΥΑΩΛ7-ΓΙΠ) περί έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Σ.Σ. του έργου.
15. Την αριθμ. πρωτ. 32672/15.09.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ' όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ».

Το έργο είναι ενταγμένο στην Πράξης του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0035997290

Έχοντας υπ' όψιν:

- Το υπ' αρ. πρωτ. **32165/2-06-2023** Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **33/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση έως την 02-06-2024
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Την ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του απαιτούμενου χρόνου έγκρισης αυτού από τα αρμόδια όργανα
- Την αρ.32 / 454 / 2024 απόφαση Δ.Σ. η οποία παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 02-10-2024
- Την αρ.12/138/2025 απόφαση Δ.Σ. η οποία παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 02-09-2025.
- Την αριθμ.πρωτ 28972/13-08-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών κατασκευής του έργου του Αναδόχου με την επωνυμία **ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.** κατά 2 μήνες ήτοι έως την 02-11-2025.
- Την με αριθμ. Πρωτ Προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ
- Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%
- Το γεγονός ότι με την αρ. πρωτ. 29270/18-08-2025 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας έχει σταλεί ο 2^{ος} ΑΠΕ & 1^η ΣΣ του έργου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων.
- Το γεγονός ότι απαιτείται περαιτέρω χρόνος έως την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.

Παρακαλούμε

Για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ».**
κατά 2 μήνες ήτοι έως την 02-11-2025 με αναθεώρηση τιμών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 32672/15.09.2025 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1. Νανόπουλου Βασίλειου, 2.Πιέτρη Τιμολέων, 3.Καρσιώτη Παναγιώτη, 4.Μπίτζιου Δημήτριου, 5.Τσατσούλη Αθανασίου, 6.Ταγαρά Αναστάσιου, 7.Κυριαζή Αντώνιο, 8.Στεργιοπούλου Αναστασίας (Τασίας), 9.Πρωτοπαπά Δημητρίου, 10.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ), 11.Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα και 12.Γκουργιώτη Κωνσταντίνου – Αλέξανδρου)

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΨΟ» με αριθ. μελέτης 33/2022, μέχρι την 02-11-2025 με αναθεώρηση

ΑΔΑ: 6Δ2ΖΩΛ7-ΩΣΤ
25SYMV017582923 2025-09-19

τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»,
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34 / 448/ 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17- 09 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ