



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 37/06.10.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 519/2025

Θέμα 7^ο Η.Δ. : «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Α.Μ. 140/2024»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **06η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **35370/02-10-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι οκτώ (28) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Αγγέλου Κωνσταντίνος
12. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
13. Καλκανάς Ιωάννης
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Πούλος Ανδρέας
16. Στριμενοπούλου Γεωργία
17. Χατζής Μιχαήλ
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Νανόπουλος Βασίλειος
20. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
21. Κυριαζής Αντώνιος
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Καρσιώτης Παναγιώτης
24. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία),
(αποχώρησε στο 2 Θ.Η.Δ.)
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΑ

1. Λαμπρινός Παναγιώτης
2. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε πριν τα Θ.Η.Δ.)
3. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε πριν τα Θ.Η.Δ.)
7. Μποζίκης Αναστάσιος

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
5. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
3. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
4. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
5. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
6. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
10. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
11. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
12. Ταμπουτατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
16. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πούλος Ανδρέας ήταν εκτός αίθουσας στο 14^ο, 15^ο, 16^ο, και 17^ο Θ.Η.Δ.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ Α.Μ. 140/2024», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 140/2024 μελέτη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 58050/28-12-2024 Απόφαση απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου (ΑΔΑ: 9ΦΤΔΩΛ7-3ΨΓ), (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD016089585).
3. Την με αριθ. πρωτ. 2454/24.01.2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016202727) σύμβαση απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου ποσού 73.658,37€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.
4. Τον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ (τακτοποιητικός) με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
5. Την αριθ. 480/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΨΣΚΩΛ7-Α4Α) (ΑΔΑΜ: 25SYMV017695402) περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ (τακτοποιητικός)
6. Την αριθ. 23003/01.07.2025 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
7. Την αριθ. πρωτ. 35205/01-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Αριθ. Μελέτης:140/2024»

Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου 2454/24-01-2025 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 140/2024 μελέτη από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **24-08-2025**.

Με την αριθ. 23003/01-07-2025 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για την ολοκλήρωση των εργασιών και την έγκριση του τακτοποιητικού ΑΠΕ..

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για τους λόγους και εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση ήτοι μέχρι και την **24-10-2025**.

Συνημμένα : Η υπ' αριθ. 23003/01-07-2025 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το αριθμ. πρωτ. 35205/01-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 65 & 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 καθώς και κάθε ισχύουσας νομοθετικής διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει την συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» Αρ. μελέτης 140/2024 μέχρι την **24-10-2025**, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Αναστάσιος Μούκος του Γεωργίου», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **37 / 519 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Κόρινθος, 08- 10 - 2025
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ