



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό **9/02.03.2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **49/2026**

**Θέμα 11<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 70/2023)»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **02<sup>α</sup>** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **6450/26-02-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Πούλος Ανδρέας
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Στεργιοπούλου Αναστασία  
(αποχώρησε στο 12<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
20. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος  
(αποχώρησε πριν τα Θ.Η.Δ.)
23. Χατζής Μιχαήλ
24. Στριμενοπούλου Γεωργία
25. Μανωλάκης Δημήτριος  
(αποχώρησε στο 21<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 8<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
2. Καρασάββας Ιωάννης
3. Τσατσούλης Αθανάσιος
4. Πούρος Γεώργιος
5. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων  
(προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
6. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
7. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
8. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
9. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
10. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
11. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
12. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
14. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
15. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
16. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Γιέπη)- Αρχ. Κορίνθου
17. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
18. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 70/2023)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 70/2023 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ' αριθμ. 42/432/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ :Ω87ΦΩΛ7-Γ09)
3. Τις υπ' αριθ. 57/594/2023 (ΑΔΑ: Ψ8Ω5ΩΛ7-05Ι) Α.Ο.Ε., 63/665/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΠΖΩΛ7-Γ0Ψ) Α.Ο.Ε. , 7/80/2024 (ΑΔΑ: ΨΒΣΞΩΛΥ-Υ2Ο) Α.Δ.Ε., & 28/419/2024 Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΚΧΔΩΛ7-ΒΚΠ)
4. Την υπ' αριθ. 43/616/2024 (ΑΔΑ: ΨΚ7ΙΩΛ7-ΜΚ1) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015529644) & την αριθ. 78916/24.10.2024 (ΑΔΑ: Ψ3Θ4ΟΡ1Φ-ΣΨΜ) Απόφαση του Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.
5. Την υπ' αριθμ. 52745/21.11.2024 σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΔΑΜ:24SYMV015816411), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
6. Την αριθ. πρωτ. 27809/04.08.2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
7. Την αριθ. 32/405/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ:25SYMV017567002) (ΑΔΑ: 9ΨΞΒΩΛ7-ΜΡΨ)
8. Την αριθ. πρωτ. 40450/10-11-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. Την αριθ. 47/670/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ:25SYMV018148019) (ΑΔΑ: 63Θ8ΩΛ7-ΧΗΧ)
10. Την αριθ. πρωτ. 1977/20-01-2026 αίτηση όχληση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
11. Την με αριθμ. πρωτ. 3115/29.01.2026 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 70/2023).**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία **Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **52745/21-11- 2024** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **70/2023** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 21-08-2025.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 32/405/2025 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως 21-11- 2025.
2. Την αρ. 47/670/2025 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως 31-01- 2026.
3. Την αρ. πρ. 1977/20-01-2025 αίτηση όχληση με την οποία ο ανάδοχος ζητάει παράταση έως 21-4- 2026.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω αίτησης παράτασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. που καθυστέρησε λόγω φόρτου εργασίας της υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας, εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί μέχρι και την **21-04-2026 με αναθεώρηση τιμών.**

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 1977/20-01-2026 αίτηση της εταιρείας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.>>.

Ο κ. **Πρωτοπαπάς** αφού πήρε το λόγο μεταξύ των άλλων ανέφερε «..εμείς ψηφίζουμε όχι διότι είναι συνεχόμενες αυτές ή εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με τους συγκεκριμένους εργολάβους...».

Ο κ. **Χατζής** αφού πήρε το λόγο μεταξύ των άλλων ανέφερε «..όχι γιατί περιλαμβάνονται αυτές οι τροποποιήσεις και αυτές οι παρατάσεις μάλλον που περιλαμβάνουν ανατιμήσεις τιμών...».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 3115/29.01.2026 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1.Πρωτοπαπά Δημητρίου, 2.Σπύρου Παναγιώτη (Πήτερ), 3.Τζουτζόπουλου Απόστολου – Σπυρίδωνα και 4.Χατζή Μιχαήλ)

**Παρατείνει**, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» Α.Μ. **70/2023** μέχρι και την **21.04.2026**, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.  
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **9 / 49 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**