



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό 11/30.03.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 84/2026

**Θέμα 10<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στην κοινότητα Σοφικού του Δήμου Κορινθίων μετά την πυρκαγιά της 17-07-2024» Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α.Μ. 132/2024»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **30η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **10115/26-03-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν απών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι δύο (22) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Δημάκος Κωνσταντίνος
5. Πανταζής Βασίλειος
6. Τσάκωνας Ιωάννης
7. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
8. Δανιήλ Σταύρος
9. Αγγέλου Κωνσταντίνος
10. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
11. Καλκανάς Ιωάννης
12. Πούλος Ανδρέας
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Νανόπουλος Βασίλειος
15. Πούρος Γεώργιος
16. Πιέτρης Τιμολέων
17. Καρσιώτης Παναγιώτης
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Στεργιοπούλου Αναστασία  
(αποχώρησε στο 1<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
20. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
21. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
22. Χατζής Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Ταγαράς Βασίλειος
2. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
3. Καρασάββας Ιωάννης
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος
5. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
6. Τσατσούλης Αθανάσιος
7. Ραντίτσα Μαρίνα ((προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> ΕΘΗΔ))
8. Μπίτζιος Δημήτριος (προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> ΕΘΗΔ)
9. Μποζίκης Αναστάσιος
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
11. Στριμενοπούλου Γεωργία (προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> ΕΘΗΔ)
12. Μανωλάκης Δημήτριος (προσήλθε στο 2<sup>ο</sup> ΕΘΗΔ)
13. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
18. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
19. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στην κοινότητα Σοφικού του Δήμου Κορινθίων μετά την πυρκαγιά της 17-07-2024» Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Α.Μ. 132/2024» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :

1. Την υπ' αριθ. 132/2024 μελέτη που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
2. Την αριθ. 16178/26.3.2025 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη της πράξης Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από την πυρκαγιά τον Ιούλιο 2024 στο Δήμο Κορινθίων, με κωδικό ΟΠΣ 5225439 στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Α) Υποδομών ΟΤΑ 2021 - 2025
3. Την αριθ. 14/214/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων περί αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: 9Ε08ΩΛ7-6ΩΦ)
4. Την αριθ. 12/129/2025 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025» & την αριθ. 16/195/2025 Α.Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων περί «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2025»
5. Την αριθ. 26/415/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων
6. Την υπ' αριθ. 33/563/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ ΨΣ3ΕΩΛ7-ΡΩΡ), (ΑΔΑΜ 25ΑWR017254544) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου & την αριθ. 57896/22-8-2025 Απόφαση Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι. (ΑΔΑ 9ΕΞ7ΟΡ1Φ-ΟΡΘ) 8. Το προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2025, όπου έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ 64/7333.0009 για το έργο (Α.Α.Υ. 710/17486/26-5-2025, ΑΔΑ: 6ΘΡΦΩΛ7-6Φ3)
7. Την αριθ. Α3862/19.8.2025 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού» (ΑΔΑ: ΨΠΟΥ46ΝΠΙΘ-ΦΚΚ)
8. Την υπ' αριθ. 32096/10.09.2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017525726) μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του αναδόχου με την επωνυμία «GEOGENESIS Α.Ε.» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ συμ/νου ΦΠΑ.
9. Την αρ. 8071/11-03-2026 εκπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας έως τις 31-5- 2026
10. Την με αριθμ. πρωτ. 9845/24.03.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ: Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στην κοινότητα Σοφικού του Δήμου Κορινθίων μετά την πυρκαγιά της 17-07-2024», Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΜ: 132/2024.**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία GEOGENESIS Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 32096/10-09-2025 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στην κοινότητα Σοφικού του Δήμου Κορινθίων μετά την πυρκαγιά της 17-07-2024», Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για την οποία έχει

συνταχθεί η υπ' αριθμ. 132/2024 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 10-02-2026.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 8071/11-03-2026 εκπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας έως τις 31-5- 2026.
2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/16 περί οριακής προθεσμίας ο ανάδοχος έχει δεσμευτεί από την σύμβαση για την συνέχιση των εργασιών για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ½ του συμβατικού χρόνου.
3. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την σύνταξη του τακτοποιητικού ΑΠΕ μετά το πέρας των εργασιών η Υπηρεσία μας εισηγείται να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου συνολικά κατά 3 μήνες, ήτοι έως τις 10-05-2026 με αναθεώρηση τιμών.

**Συνημμένα:**

1. Το υπ' αριθμ. 8071/11-3-2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας..>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 9845/24.03.2026 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Παρατείνει** την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 17-07-2024**», **Α'ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**,» Α.Μ. 132/2024, εργολαβίας του αναδόχου με την επωνυμία «**GEOGENESIS A.E.**», κατά 3 μήνες ήτοι έως τις 10-05-2026 με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.  
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **11 / 84 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**