



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 16/27.04.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 134/2026

#### Θέμα 17<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Μ. 146/2022)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 27<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13174/23-04-2026 έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι εννέα (29) Μέλη, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
3. Τσουλουχά Δημήτρα (αποχώρησε στο 20<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
4. Δημάκος Κωνσταντίνος
5. Πανταζής Βασίλειος
6. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Ταγαράς Βασίλειος (αποχώρησε στο 20<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
9. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε πριν τα ΘΗΔ)
12. Αγγέλου Κωνσταντίνος
13. Καλκανάς Ιωάννης
14. Πούλος Ανδρέας
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Καρασάββας Ιωάννης (αποχώρησε στο 20<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
17. Στριμενοπούλου Γεωργία
18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Χατζής Μιχαήλ
20. Νανόπουλος Βασίλειος
21. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
22. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 16<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Κυριαζής Αντώνιος
25. Στεργιοπούλου Αναστασία
26. Τσατσούλης Αθανάσιος (αποχώρησε πριν τα ΘΗΔ)
27. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
28. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
29. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

#### ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
2. Μπίτζιος Δημήτριος
3. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
4. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας)–Χιλιμοδίου
10. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη) - Αρχ. Κορίνθου
11. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
12. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
14. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
15. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
16. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
17. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
18. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
19. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
20. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Μ. 146/2022)» έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την αριθμ. 146/2022 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» {Ειδικός Προϋπολογισμός της 107/2022 Μελέτης} προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και την με αριθμό 12/109/2023 Α.Ο.Ε.,
2. Την αριθμ. 18/182/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: 6ΨΙ2ΩΛ7-ΚΩΤ) περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού
3. Την αριθμ. 27/301/2023 Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ:6ΗΔΓΩΛ7-ΩΔ7).
4. Την αριθ. 37/380/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: ΨΦΨΤΩΛ7-Υ4Φ) περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ»,
5. Την αριθ. 47/495/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΗ6ΩΛ7-ΙΚΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.»,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 68971/2023 σύμβαση του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV013804979) εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 2.147.933,53€ (συμπ. ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες,
7. Την αριθ. 18/214/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:25SYMV016857841) (ΑΔΑ: 6ΥΔ6ΩΛ7-ΟΕ4) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου
8. Την αριθ. 22/274/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΤΠΠΩΛ7-96Τ) περί τροποποίησης της μελέτης του έργου
9. Την αριθ. πρωτ. 42948/27-11-2025 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου έως 21.04.2026
10. Την αριθ. 49/703/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ:26SYMV018311168) (ΑΔΑ: 97ΡΗΩΛ7-ΕΣΨ) περί έγκρισης παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου
11. Την αριθ. πρωτ. 10667/31.03.2026 αίτηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του αναδόχου έως 30.06.2026
12. Την αριθ. πρωτ. 12689/21.04.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας σε ορθή επανάληψη η οποία έχει ως εξής :

<< ΘΕΜΑ : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α.Μ. 146/2022)**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

- Η εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ δυνάμει της με αρ. πρωτ. **68971/21-11-2023** σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ **146/2022** μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 21-5-2025.
- Με την αρ. 18/214/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 21-12-2025.
- Με την αρ. 49/703/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 21-04-2026
- Με την με αριθμ πρωτ. 10667/31-03-2026 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 30-06-2026, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

-Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας την μη ικανοποιητική πρόοδο των εργασιών, την ταυτόχρονη εξέλιξη των έργων των δικτύων των τηλεπικοινωνιών, των έργων της υπογειοποίησης των δικτύων του ρεύματος, την παρ. 8 του άρθρου 147 που περί παράτασης του έργου μετά από αίτηση του αναδόχου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας έως τις **30/06/2026**.

**Παρακαλούμε**

Για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την **30-06-2026**, με αναθεώρηση τιμών.

Συνημμένα: 1. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10667/31-03-2026 αίτηση της εταιρείας ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.>>.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χατζής Μιχαήλ αφού πήρε το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : (.. καταψηφίζω όλες τις παρατάσεις..).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 12689/14.04.2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π. σε ορθή επανάληψη, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
 (Μειοψηφούντος του κ. Χατζή Μιχαήλ)

**Παρατείνει**, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**» **Αρ. Μελέτης 146/2022**, μέχρι την **30.06.2026** με αναθεώρηση τιμών, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **16 / 134 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**