



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό **21/20.05.2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 168/2026**

**Θέμα 5<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 70/2023)»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **20η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **16296/15-05-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Καλκανάς Ιωάννης
15. Πούλος Ανδρέας
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Πιέτρης Τιμολέων
20. Πούρος Γεώργιος
21. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
22. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
23. Οικονόμου Βλάσιος
24. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
25. Στριμενοπούλου Γεωργία
26. Μποζίκης Αναστάσιος
27. Χατζής Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Αγγέλου Κωνσταντίνος
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Ραντίτσα Μαρίνα
7. Στεργιοπούλου Αναστασία
8. Μανωλάκης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Καλαμπαλική Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
17. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
18. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
19. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 70/2023)» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 70/2023 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 150.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την υπ' αριθμ. 42/432/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ :Ω87ΦΩΛ7-Γ09)
3. Τις υπ' αριθ. 57/594/2023 (ΑΔΑ: Ψ8Ω5ΩΛ7-05Ι) Α.Ο.Ε., 63/665/2023 (ΑΔΑ: 6ΩΠΖΩΛ7-Γ0Ψ) Α.Ο.Ε. , 7/80/2024 (ΑΔΑ: ΨΒΣΞΩΛΥ-Υ2Ο) Α.Δ.Ε., & 28/419/2024 Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 9ΚΧΔΩΛ7-ΒΚΠ)
4. Την υπ' αριθ. 43/616/2024 (ΑΔΑ: ΨΚ7ΙΩΛ7-ΜΚ1) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015529644) & την αριθ. 78916/24.10.2024 (ΑΔΑ: Ψ3Θ4ΟΡ1Φ-ΣΨΜ) Απόφαση του Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.
5. Την υπ' αριθμ. 52745/21.11.2024 σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΑΔΑΜ:24SYMV015816411), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
6. Την αριθ. πρωτ. 27809/04.08.2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
7. Την αριθ. 32/405/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ:25SYMV017567002) (ΑΔΑ: 9ΨΞΒΩΛ7-ΜΡΨ)
8. Την αριθ. πρωτ. 40450/10-11-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
9. Την αριθ. 47/670/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ:25SYMV018148019) (ΑΔΑ: 63Θ8ΩΛ7-ΧΗΧ)
10. Την αριθ. πρωτ. 1977/20-01-2026 αίτηση όχληση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
11. Την αριθ. 49/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ: 26SYMV018591729) (ΑΔΑ: Ψ452ΩΛ7-Ξ62)
12. Την αριθ. πρωτ. 12233/16-04-2026 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
13. Την με αριθμ. πρωτ. 14448/05.05.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ: Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» (Α.Μ. 70/2023).**

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία **Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **52745/21-11- 2024** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **70/2023** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 21-08-2025.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 32/405/2025 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως 21-11- 2025.
2. Την αρ. 47/670/2025 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως 31-01- 2026.
3. Την αρ. 9/49/2026 Α.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου έως 21-04- 2026
4. Την αρ. πρ. 12233/16-05-2026 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας του έργου έως 21-06- 2026.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω αίτησης παράτασης καθότι εκκρεμεί η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και κατόπιν από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο..

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας, εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί μέχρι και την **21-07-2026 με αναθεώρηση τιμών.**

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 12233/16-04-2026 αίτηση της εταιρείας Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 14448/2026 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Παρατείνει**, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ» **Α.Μ. 70/2023** μέχρι και την **21.07.2026**, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21 / 168 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**