



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό **21/20.05.2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **169/2026**

**Θέμα 6<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (Α.Μ. 54/2024)»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **20η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **16296/15-05-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Καλκανάς Ιωάννης
15. Πούλος Ανδρέας
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Πιέτρης Τιμολέων
20. Πούρος Γεώργιος
21. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
22. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
23. Οικονόμου Βλάσιος
24. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
25. Στριμενοπούλου Γεωργία
26. Μποζίκης Αναστάσιος
27. Χατζής Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Αγγέλου Κωνσταντίνος
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Ραντίτσα Μαρίνα
7. Στεργιοπούλου Αναστασία
8. Μανωλάκης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικών
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
17. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
18. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
19. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (Α.Μ. 54/2024)» και έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 54/2024 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού 255.941,25€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),
2. Την υπ' αριθμ. 5/60/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων περί Αποδοχής της μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και Καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9ΚΠΜΩΛ7-Ο57),
3. Την υπ' αριθ. 7975/12.03.2025 αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 25PROC016458770 2025-03-13) & την υπ' αριθ. 8011/13.03.2025 περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 25PROC016458881 2025-03-13 & ΑΔΑ: 97ΙΖΩΛ7-Δ9Ζ) 7. Την υπ. αριθμ. 19/299/2025 (ΑΔΑ: ΡΓ63ΩΛ7-ΧΞΡ) Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων,
4. Την υπ' αριθ. 19/299/2025 (ΑΔΑ: ΡΓ63ΩΛ7-ΧΞΡ) περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την υπ' αριθμ. 27/449/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων περί κατακύρωσης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017158869 2025-07-04, ΑΔΑ: ΨΛΗΗΩΛ7-Κ73),
5. Την αριθ. 56616/13.8.2025 Απόφαση Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. ελέγχου νομιμότητας (ΑΔΑ: 9ΟΟΔΟΡ1Φ-ΧΧ6),
6. Την υπ' αριθμ. 31575/05.09.2025 σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΟΣ Α.Ε.» και έδρα το Κιάτο Κορινθίας (ΑΔΑΜ:25SYMV017501278), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,
7. Την αριθ. πρωτ. 14840/07.05.2026 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου,
8. Την με αριθμ. πρωτ. 15461/12.05.2026 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

**<<ΘΕΜΑ:** «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (Α.Μ. 54/2024).»

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η εταιρεία **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.**, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **31575/05-09-2025** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ.

54/2024 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 5-06-2026.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ.πρωτ. 14840/07-05-2026 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας του έργου για τρεις μήνες έως τις 5-9-2026.

Στο έργο έχουν ήδη υλοποιηθεί οι εργασίες διαμόρφωσης στον προβλεπόμενο πεζόδρομο στην περιοχή της Αγίας Άννας και κατασκευάζεται η τελική επίστρωση με κυβόλιθους. Στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων, στην Τ.Κ. Σοφικού, της Δ.Ε Σολυγείας έχουν συνταχθεί τα σχέδια εφαρμογής και έχουν γίνει οι απαραίτητες προμήθειες για την κατασκευή του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω αίτησης παράτασης καθότι στον πεζόδρομο της Αγίας Άννας παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις που είχαν να κάνουν με τους παρόδιους ιδιοκτήτες και τις κατασκευές που απαλλοτριώθηκαν. Επιπλέον έγιναν οι ενέργειες για την μετατόπιση στύλου της ΔΕΗ που εμπόδιζε την διαμόρφωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας, εισηγείται η προθεσμία περαίωσης του έργου να παραταθεί μέχρι και την **5-09-2026 με αναθεώρηση τιμών.**

Συνημμένα: Η υπ' αριθμ. 14840/07-05-2026 αίτηση της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 15461/11.05.2026 εισήγηση της ΔΤΥΠ, το αριθμ. 13533/14.02.2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Παρατείνει**, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με αριθμό μελέτης 54/2024 μέχρι και την **05.09.2026**, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21 / 169 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ