



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 27/15.06.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 199/2026

Θέμα 2^ο Ε.Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 706α ΚΑΙ Κ.Χ. ΟΤ674 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:15** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **19916/11-06-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
9. Δανιήλ Σταύρος (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
10. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα) (αποχώρησε στο 18^ο Θ.Η.Δ.)
11. Καρασάββας Ιωάννης
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Πούλος Ανδρέας
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Νανόπουλος Βασίλειος (αποχώρησε στο 8^ο Θ.Η.Δ.)
16. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
17. Πούρος Γεώργιος
18. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 6^ο Θ.Η.Δ.)
19. Κυριαζής Αντώνιος
20. Τσατσούλης Αθανάσιος
21. Στεργιοπούλου Αναστασία (αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
22. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
23. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυριδών
24. Οικονόμου Βλάσιος
25. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
26. Στριμενοπούλου Γεωργία
27. Μανωλάκης Δημήτριος
28. Χατζής Μιχαήλ
29. Μποζίκης Αναστάσιος
30. Αγγέλου Κωνσταντίνος (εκτός αιθούσης στο 16^ο & 17^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος (προσήλθε πριν το 1^ο ΘΗΔ)
3. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ και αποχώρησε στο 1^ο ΘΗΔ)
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 706α ΚΑΙ Κ.Χ. ΟΤ674 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» ζήτησε από τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την συζήτηση ως κατεπείγον του θέματος διότι πρέπει να προχωρήσει το έργο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την συζήτηση για το κατεπείγον του θέματος και έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 141/2024 μελέτη που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας την 4.12.2024, προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
2. Την υπ' αριθ. 64/980/2024 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων με θέμα «Αποδοχή μελετών που συντάχθηκαν από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων» (ΑΔΑ: Ρ93ΓΩΛ7-ΖΡΑ)
3. Την υπ' αριθ. 3/36/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ3ΛΧΩΛ7- ΗΓΡ).
4. Την υπ' αριθ. 2938/29.01.2025 αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου (ΑΔΑΜ: 25PROC016223152 2025-01-29) & την υπ' αριθ. 2939/29.01.2025 περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 905ΒΩΛ7-ΒΡΘ)
5. Την υπ' αριθ. 10/158/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ: ΨΥΙ4ΩΛ7-ΧΞΓ),
6. Την υπ' αριθ. 11761/10.4.2025 Πρόσκληση στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΣΑΡΛΑ ΒΑΣ. – ΑΤΕ GROUP Κ/Ξ» για υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
7. Την υπ' αριθ. 20/319/2025 Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων περί κατακύρωσης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017127104, ΑΔΑ: ΡΟΡΛΩΛ7-Ψ3Σ) & την υπ' αριθ. 56621/13.8.2025 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι. περί ελέγχου νομιμότητας αυτής (ΑΔΑ: 9ΣΞ3ΟΡ1Φ-ΑΑΡ)
8. Την υπ' αριθμ. 32247/11.09.2025 σύμβαση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 706α ΚΑΙ Κ.Χ. ΟΤ674 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΛΑ ΒΑΣ. – ΑΤΕ GROUP Κ/Ξ» (ΑΔΑΜ:25SYMV017531502), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
9. Την αριθ. πρωτ. 17903/27.05.2026 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
10. Την με αριθμ. πρωτ. 20114/12.06.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : **Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 706α ΚΑΙ Κ.Χ.ΟΤ674 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ)».**

Κυρίες και κύριοι, δημοτικοί σύμβουλοι,

Η ΣΑΡΛΑ ΒΑΣ. – ΑΤΕ GROUP Κ/Ξ, δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 32247/11.9.2025 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 706α ΚΑΙ Κ.Χ.ΟΤ674 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. 141/2024 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την **10-06-2026**.

Έχοντας υπόψη:

- την από 27-05-2026 αίτηση της ανάδοχου εταιρείας που ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έξη (06) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών .
- Τις καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν καθυστέρηση στις εργασίες του έργου
- Την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου σε ποσοστό 40%
- Τη καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών του Κ.Χ.ΟΤ674 στην περιοχή Μπαθαρίστρα, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (φερτά υλικά από εταιρίες τηλεπικοινωνιών)

Η Υπηρεσία μας εισηγείται η προθεσμίας περαίωσης του έργου να παραταθεί κατά έξη (06) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι και την **09-12-2026**.

Συνημμένα: Η με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 17903/27-05-2026 αίτηση της εταιρείας , ΣΑΡΛΑ ΒΑΣ. – ΑΤΕ GROUP Κ/Ε..>>.

Ο κ. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα απέχει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 20114/2026 εισήγηση της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 706Α ΚΑΙ Κ.Χ.ΟΤ674 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ)**» Α.Μ. 141/2024 μέχρι και την **09.12.2026**, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΑΡΛΑ ΒΑΣ. – ΑΤΕ GROUP Κ/Ε.» με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **27 / 199 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ