



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 27/15.06.2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 206/2026

Θέμα 7^ο Η.Δ.: « Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ & ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ», αρ. μελέτης 27/2024»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **15η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:15** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **19916/11-06-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
3. Τσουλουχά Δήμητρα
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
9. Δανιήλ Σταύρος (αποχώρησε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
10. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα) (αποχώρησε στο 18^ο Θ.Η.Δ.)
11. Καρασάββας Ιωάννης
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Πούλος Ανδρέας
14. Λαμπρινός Παναγιώτης
15. Νανόπουλος Βασίλειος (αποχώρησε στο 8^ο Θ.Η.Δ.)
16. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
17. Πούρος Γεώργιος
18. Πιέτρης Τιμολέων (αποχώρησε στο 6^ο Θ.Η.Δ.)
19. Κυριαζής Αντώνιος
20. Τσατσούλης Αθανάσιος
21. Στεργιοπούλου Αναστασία (αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ.)
22. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
23. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυριδών
24. Οικονόμου Βλάσιος
25. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
26. Στριμενοπούλου Γεωργία
27. Μανωλάκης Δημήτριος
28. Χατζής Μιχαήλ
29. Μποζίκης Αναστάσιος
30. Αγγέλου Κωνσταντίνος (εκτός αιθούσης στο 16^ο & 17^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΑ

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος (προσήλθε πριν το 1^ο ΘΗΔ)
3. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ και αποχώρησε στο 1^ο ΘΗΔ)
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
4. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοπορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκερίζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ & ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ», αρ. μελέτης 27/2024» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. 27/2024 μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
2. Την αριθ. 20/253/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί «Αποδοχής μελετών που συντάχθηκαν από το τμήμα Τεχνικών έργων & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων» (ΑΔΑ: 6ΕΚΜΩΛ7-ΚΦΚ)
3. Την υπ' αριθ. 24/372/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ2ΣΘΩΛ7-ΤΕΡ)
4. Τις υπ' αριθ. 53/836/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΖ9ΩΛ7-ΠΓΠ) & 64/989/2024 (ΑΔΑ: ΨΗΝΤΩΛ7-ΜΜ9) Α.Δ.Ε. Δήμου Κορινθίων
5. Την υπ' αριθ. 2564/27-01-2025 πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
6. Την υπ' αριθ. 5/58/2025 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΚΩΛ7-ΤΝ6) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανάδειξης αναδόχου (ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016483977) & την αριθ. 24441/8-4-2025 (ΑΔΑ:ΨΖΛΓΟΡ1Φ-401) Απόφαση του Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.
7. Την υπ' αριθμ. 12354/15.4.2025 σύμβαση έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ» μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.» (ΑΔΑΜ:25SYMV016665503), προϋπολογισμού 78.139,48€ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
9. Την αριθ. 9/53/2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
10. Την αριθ. πρωτ. 11950/14.04.2026 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης
11. Την με αριθμ. πρωτ. 19768/10.06.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< **ΘΕΜΑ:** Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ & ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ», αρ. μελέτης 27/2024

Κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής,

Η Ε.Ε. ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου **12534/15-04-2025** συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ & ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ**» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **27/2024** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 15-04-2026.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. πρωτ. 11950/14-4-2026 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου έως την 30-06-2026.
 2. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί
 3. Εκ παραδρομής δεν απεστάλη η από 14-4-2026 συνταγμένη εισήγηση περί παράταση έργου από την Υπηρεσία μας.
 4. Ότι απομένει μόνο η έγκριση του τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου που θα αποσταλεί προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο
- εισηγούμαστε να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έως την 30-06-2026 με αναθεώρηση τιμών

Συνημμένα:

1. Η υπ' αριθμ. 11950/14-4-2026 αίτηση της εταιρείας Ε.Ε. ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 19768/10.06.2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, τον χρόνο προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΛΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ**» μέχρι και την 30.06.2026, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Ε.Ε. ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.» με αναθεώρηση τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **27 / 206 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ