



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 3/22.01.2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 62/2024

Θέμα 18ο Η.Δ. «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ»»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **22α** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **4044/18-01-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα τριάντα ένα (31) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Ταγαράς Βασίλειος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Μελέτης Χρήστος
7. Μποζίκης Αναστάσιος
8. Τσουλουχά Δήμητρα
9. Δημάκος Κωνσταντίνος
10. Χατζής Μιχαήλ
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
12. Πανταζής Βασίλειος
13. Τσάκωνας Ιωάννης
14. Δανιήλ Σταύρος
15. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
16. Τζαναβάρας Δημήτριος
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18. Αγγέλου Κωνσταντίνος
19. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
20. Πούλος Ανδρέας
21. Νανόπουλος Βασίλειος
22. Τσατσούλης Αθανάσιος
23. Ραντίτσα Μαρίνα
24. Κυριαζής Αντώνιος
25. Πιέτρης Τιμολέων
26. Ταγαράς Αναστάσιος
27. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία)
28. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
29. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
30. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
31. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Καρασάββας Ιωάννης
2. Πούρος Γεώργιος (προσήλθε στο 2ο Ε.Η.Δ. θέμα)
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δ. Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαίου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
5. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
6. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
7. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
6. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
7. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
8. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
9. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
12. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
13. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ»», έθεσε υπόψη των Μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 39/2021 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων,
2. Την υπ' αριθ. 24/278/2021 (ΑΔΑ: Ρ39ΛΩΛ7-ΝΞΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί έγκρισης των συμβατικών τευχών και καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού,
3. Την υπ' αριθ. 52/591/2021 (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009727526, ΑΔΑ: 99ΒΗΩΛ7-1ΟΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, με την οποία κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 202249/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΔΛΟΡ1Φ-Ι41) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
4. Την με αριθ. πρωτ. 38547/27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009843136) δημόσια σύμβαση εκτέλεσης του εν λόγω έργου ποσού 226.047,11€ (πλέον ΦΠΑ) και προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ,
5. Την με αριθ. 801/14.12.2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 22SYMV011844310) (ΑΔΑ: ΩΧΗΖΩΛ7-5ΥΤ) περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.03.2023
6. Την αριθ. 107/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012394307) (ΑΔΑ: 9Φ06ΩΛ7-4ΦΑ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 27.06.2023
7. Τον 1ο ΑΠΕ και του 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
8. Την αριθ. 109/22.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012403657) (ΑΔΑ: 64ΑΔΩΛ7-ΤΜΓ) περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
9. Τον 2ο ΑΠΕ και του 2ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
10. Την αριθ. 205/08.03.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑΜ: 23SYMV012661977) (ΑΔΑ: 6ΦΙΦΩΛ7-ΡΑΕ) περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου
11. Την αριθ. πρωτ. 29494/23-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης 3 μηνών προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
12. Την αριθ. 277/16.06.2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012965065) (ΑΔΑ: 60ΩΘΩΛ7-ΡΥ3) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 11-8-2023

13. την αρ. 39563/5-07-2023 εμπρόθεσμη αίτηση η ανάδοχος εταιρεία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
14. Την αριθ. 47/334/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ: 23SYMNV013201805) (ΑΔΑ: Ψ65ΧΩΛ7-ΕΑΠ) περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις μήνες έως 11-10-2023
15. Τον 3ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 58273/02-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ - ΛΕΧΑΙΟΥ»

Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. μέλη του Συμβουλίου

Η εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 38547/27-12-2021 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ' αριθμ. **39/2021** μελέτη από την Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, και περιλαμβάνει την αύξηση του ποσού για την αναθεώρηση των εργασιών, σύμφωνα με το Ν.4412/16 όπως ισχύει.

Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 238.513,91 € (χωρίς ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού αλλά παρουσιάζει αύξηση (κατά 15.458,83 με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 295.757,25 €.

Παρακαλούμε, για την έγκρισή του 3ου Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 58273/2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 295.757,25 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εργολαβίας του οικονομικού φορέα της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού αλλά παρουσιάζει αύξηση (κατά 15.458,83 με Φ.Π.Α.) λόγω αναθεώρησης και έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ. 39/2021 μελέτη, όπως αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **3 / 62 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 02 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ