

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 5/17.02.2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 50/2025

Θέμα 12° Η.Δ.: «Παράταση της σύμβασης 31366/18-06-2024 (ΑΔΜΑ:24SYMV014976456 2024-06-20) που αφορά στην «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 17^η του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **4977/13-02-2025** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο 12° Θ.Η.Δ.
2. Τσουλουχά Δήμητρα
3. Δημάκος Κωνσταντίνος
4. Χατζής Μιχαήλ
5. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Λαμπρινός Παναγιώτης
11. Αγγέλου Κωνσταντίνος
12. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
13. Πούλος Ανδρέας
14. Καρασάββας Ιωάννης
15. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο 9° Θ.Η.Δ.
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Πούρος Γεώργιος
18. Ραντίτσα Μαρίνα
19. Κυριαζής Αντώνιος
20. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
21. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία), αποχώρησε στο 9° Θ.Η.Δ.
22. Καρσιώτης Παναγιώτης
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
25. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Στριμενοπούλου Γεωργία
3. Μανωλάκης Δημήτριος
4. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο 1° Θ.Η.Δ.
5. Μποζίκης Αναστάσιος
6. Τζαναβάρας Δημήτριος
7. Τσατσούλης Αθανάσιος
8. Μπίτζιος Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
2. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
3. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέρizas
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
4. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
5. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
6. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
7. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
8. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
10. Διαμαντίδης Αλεξανδρος – Λεχαίου
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
12. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
13. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
14. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
15. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
16. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
18. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)-
Αρχ. Κορίνθου
19. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαβενετίου Γεώργιου, στη σημερινή συνεδρίαση προέδρευσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με την υπ' αριθμ. 1/1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΧΣΝΩΛ7-ΠΦΙ) .

Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Παράταση της σύμβασης 31366/18-06-2024 (ΑΔΜΑ:24SYMNV014976456 2024-06-20) που αφορά στην «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ 1/2022 μελέτη
2. Την υπ' αριθμ 20556/10-04-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012480438) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας
3. Την υπ' αριθμ. 61/635/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013806581), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
4. Την υπ' αριθμ. 105153/30-11-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΡΠΒ8ΟΡ1Φ-ΜΒΠ), για την επικύρωση της νομιμότητας της υπ' αριθμ. 61/635/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31336/18-06-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMNV014976456) σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων», μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ» με προθεσμία παράδοσης της προμήθειας οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 5449/18.02.2025 εισήγηση του τμήματος του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

<< Αίτημα παράτασης της Σύμβασης 31366/18-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMNV014976456 2024-06-20) που αφορά στην «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων»

Στην Κόρινθο, την 7-02-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 535/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους παρακάτω:

Α/Α	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	Παναγιώτης Μάρκου, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	Ιωάννης Τσολάκης, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2	Σπυρίδων Παπαδάς, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)	Έλλη Καμτσιώρα, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3	Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)	Βασιλική Φίλη, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

προκειμένου να ελέγξει το από 16/1/2025 αίτημα της εταιρείας AMCO (με αριθμό πρωτοκόλλου 1554/17-1-2025) για μετάθεση του χρόνου παράδοσης υλικών, στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» με αριθμό πρωτοκόλλου Σύμβασης 31366/18-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014976456 2024-06-20)».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

A/A	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	Παναγιώτης Μάρκου, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Πρόεδρος
2	Σπυρίδων Παπαδάς, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)
3	Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της:

- Την απόφαση με αριθμό 535/2023 (Πρακτικό 67/20.11.2023) του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών : ι) Παρακολούθησης και Παραλαβής και ιί) Αξιολόγησης Ενστάσεων, για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αρ. μελ. 1/2022)»
 - Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 20556/10-4-2023 «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
 - Την με αριθμό πρωτοκόλλου 31366/18-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014976456 2024-06-20) Συμφωνητικό Προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» και ειδικότερα το άρθρο 3, 3.1 (παράταση βάσει του άρθρου 206 του Ν.4412/2016).
 - Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1554/17-1-2025 αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών του Αναδόχου
1. Ο αρχικός συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» είχε οριστεί για χρονικό διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της δηλαδή από **18/6/2024 έως 18/2/2025**.
 2. Με βάση το σχετικό αίτημα ο Ανάδοχος αναφέρει ότι:
*“...Πλην όμως, λόγω δυσχέρειας της χρηματοδότησης στα ήδη ολοκληρωμένα έργα από το πρόγραμμα, της καθυστέρησης των διαδικασιών logistics στον Ευρωπαϊκό χώρο για την αποστολή και εκτελωνισμό του απαραίτητου εξοπλισμού του έργου, καθώς και έλλειψης της απαραίτητης πίστωσης χρόνου ώστε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ρευματοδότησης, αφού επελέγησαν τα σημεία εγκατάστασης των σταθμών ποδηλάτων από την πλευρά του Δήμου, καθίσταται αδύνατο να παραδώσουμε εμπροθέσμως.
 Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (18.02.2025), **ήτοι έως τις 18.06.2025. ...”***
 3. Στο με αριθμό πρωτοκόλλου 31366/18-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014976456 2024-06-20) Συμφωνητικό Προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» και ειδικότερα το άρθρο 3, 3.1 παράταση σύμβασης αναφέρεται «... Η χρονική διάρκεια υλοποίησης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.»

Κατά την άποψή μας, οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι κατανοητοί αλλά δεν τεκμαίρουν ξεκάθαρα γιατί καθίσταται αδύνατη η εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών όπως ορίζει το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αποδοχή των λόγων του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, και την μετάθεση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (18.02.2025) κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως τις 18.06.2025. Αυτό ως επακόλουθο επιφέρει **την παράταση του συμβατικού χρόνου** της σύμβασης 31366/18-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014976456 2024-06-20) **κατά 4 μήνες ήτοι ως την 18/6/2025**.

Παναγιώτης Μάρκου, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως Πρόεδρος
Σπυρίδων Παπαδάς, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)
Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE)>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 5449/18.02.2025 εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας της ΔΤΥΠ, την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρατείνει, την αριθμ. 31366/18-6-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMNV014976456 2024-06-20) σύμβαση προμήθειας που αφορά στην «**Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων**» **Α.Μ. 1/2022**, κατά 4 μήνες ήτοι έως τις **18.06.2025**, αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΜΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ.», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **5 / 50 / 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25- 02 - 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ