



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό **9/02.03.2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **54/2026**

**Θέμα 16<sup>ο</sup> Η.Δ.: «Έγκριση παράτασης - Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **02<sup>α</sup>** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **6450/26-02-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι πέντε (25) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δημάκος Κωνσταντίνος
6. Πανταζής Βασίλειος
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
9. Δανιήλ Σταύρος
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Καλκανάς Ιωάννης
13. Πούλος Ανδρέας
14. Παπαδημητρίου Σωτήριος
15. Λαμπρινός Παναγιώτης
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Στεργιοπούλου Αναστασία  
(αποχώρησε στο 12<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)
20. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
21. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ)
22. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος  
(αποχώρησε πριν τα Θ.Η.Δ.)
23. Χατζής Μιχαήλ
24. Στριμενοπούλου Γεωργία
25. Μανωλάκης Δημήτριος  
(αποχώρησε στο 21<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.)

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 8<sup>ο</sup> ΘΗΔ)
2. Καρασάββας Ιωάννης
3. Τσατσούλης Αθανάσιος
4. Πούρος Γεώργιος
5. Ραντίτσα Μαρίνα (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Μποζίκης Αναστάσιος (προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)
10. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων  
(προσήλθε πριν τα ΘΗΔ)

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
2. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
3. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
4. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
3. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
6. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
7. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
8. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
9. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
10. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
11. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιμοδίου
12. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
13. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
14. Παζού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
15. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
16. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
17. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
18. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση παράτασης - Τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»» έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. πρωτ. 3930/05.02.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

**<< ΘΕΜΑ : Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»**

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ'αρ. πρωτ. 69590/23-11-2023 σύμβαση ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ
- Το από 06-12-2023 χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε την υποβολή των παραδοτέων της Α' φάσης της μελέτης στις 22-05-2024 και τον χρόνο διαβούλευσης και παραλαβής των παραδοτέων από τον Δήμο έως την 22-6-2024.
- Την με αρ. πρωτ. 27517/22-05-2024 εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων της Α' Φάσης της μελέτης
- Την 1<sup>η</sup> Δημόσια Διαβούλευση στην οποία παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα της Α' Φάσης της μελέτης που διεξήχθη την 05-07-2024
- Την από 15-07-2024 εντολή του Αν.Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας(μέσω e-mail) για πρόσθετες μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου που πρέπει να ενσωματωθούν στην Α' Φάση.
- Την αρ. 508/5-8-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της μελέτης έως την 08-09-2024
- Την αρ. 719/30-9-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων έγκρισης των παραδοτέων της Α' Φάσης .
- Την από 5-11-2024 εντολή του Αν.Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας για έναρξη εργασιών της Β' Φάσης.
- Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατόπιν της αρ. 51001/8-11-2024 αίτησης του αναδόχου που προέβλεπε υποβολή των τελικών παραδοτέων της μελέτης (Γ Φάση) ως **4-6- 2025**
- Την με αρ. πρωτ.3744/04-02-2025 εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων της Β' Φάσης της μελέτης
- Την 2<sup>η</sup> Δημόσια Διαβούλευση στην οποία παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα της Α' Φάσης της μελέτης που διεξήχθη την 18-03-2025

- Την αρ. 368/19-05-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων έγκρισης και παραλαβής του παραδοτέου Β΄ Φάσης .
- Την από **6-11-2025** εντολή του Αν.Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας για έναρξη εργασιών της Γ΄ Φάσης
- Την υπ' αριθμ. **638/24.11.2025** απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος έως την **07-02-2026** (δηλαδή 3 επιπλέον μήνες από τη σχετική εντολή της Υπηρεσίας για έναρξη εργασιών της Γ΄ Φάσης).
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
- Την με αρ. πρωτ **3066/29-1-2026** αίτηση της αναδόχου DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ για παράταση του συνολικού συμβατικού της μελέτης **κατ' ελάχιστον κατά 45 ημέρες, μετά την 07-02-2026**, για την ολοκλήρωση και την τελική υποβολή της Γ΄ Φάσης της μελέτης.

Και επειδή:

- Ζητήθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία της μελέτης η διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης σε κάποια σημεία της περιοχής μελέτης .
- Η αποστολή των τοπογραφικών αποτυπώσεων σε περιοχές όπου προτείνεται, κατά τη Γ΄ Φάση η δημιουργία δυο οδικών κόμβων («Δέλτα Κορίνθου» και «Άγιος Γεώργιος»), έλαβε χώρα την 18- 12-2025 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλαδή περίπου 40 ημέρες μετά την εντολή έναρξης της Γ΄ Φάσης.
- οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της Γ΄ φάσης της μελέτης δε οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου

Παρακαλούμε για την:

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: **«Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»**, κατά **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ημέρες , μετά την 07-02-2026**, δηλ. έως την **23-4-2026** συμπεριλαμβανομένου και του επιπροσθέτου συμβατικού χρόνου (ένας μήνας) για την έγκριση της Γ΄ Φάσης.>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 3930/05.02.2026 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Την τροποποίηση** του χρονοδιαγράμματος της αριθ. 69590/23.11.2023 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: **«Σύνταξη Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Κορίνθου»**, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, μετά την 07-02-2026, δηλ. έως την **23.04.2026** συμπεριλαμβανομένου και του επιπροσθέτου συμβατικού χρόνου (ένας μήνας) για την έγκριση της Γ΄ Φάσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.  
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **9 / 54 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**