



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό **21/20.05.2026** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
**Αριθμός Απόφασης 163/2026**

**Θέμα 2<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.: «Έγκριση εκτέλεσης επείγουσών & απροβλέπτων προσθέτων εργασιών (άρθρο 155 του ν. 4412/2016)για το έργο: ανέγερση μουσικού σχολείου Κορίνθου»**

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **20η** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **16296/15-05-2026** έγγραφη πρόσκληση, του κ. Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη ο οποίος ήταν παρών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Ταγαράς Βασίλειος
3. Μελέτης Χρήστος
4. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
5. Τσουλουχά Δήμητρα
6. Δημάκος Κωνσταντίνος
7. Πανταζής Βασίλειος
8. Τσάκωνας Ιωάννης
9. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
10. Δανιήλ Σταύρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης
13. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
14. Καλκανάς Ιωάννης
15. Πούλος Ανδρέας
16. Νανόπουλος Βασίλειος
17. Ταγαράς Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
18. Κυριαζής Αντώνιος
19. Πιέτρης Τιμολέων
20. Πούρος Γεώργιος
21. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
22. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων
23. Οικονόμου Βλάσιος
24. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος
25. Στριμενοπούλου Γεωργία
26. Μποζίκης Αναστάσιος
27. Χατζής Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΑ**

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος
2. Αγγέλου Κωνσταντίνος
3. Μπίτζιος Δημήτριος
4. Καρσιώτης Παναγιώτης
5. Τσατσούλης Αθανάσιος
6. Ραντίτσα Μαρίνα
7. Στεργιοπούλου Αναστασία
8. Μανωλάκης Δημήτριος

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Καλαμπαλίκη Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου,
2. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
3. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
4. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
5. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
6. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
7. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
8. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
9. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
10. Κλέπας Παναγιώτης - Σοφικού
11. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
12. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
13. Ταμπουρατζή Αικατερίνη – Λεχαιού
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
16. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
17. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
18. Κώστας Γεώργιος – Άσσου
19. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος του πρώτου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση εκτέλεσης επείγουσών & απροβλέπων προσθέτων εργασιών (άρθρο 155 του ν4412/2016)για το έργο: ανέγερση μουσικού σχολείου Κορίνθου». Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να συνεχιστεί το έργο χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και δέχεται να συζητήσει και ν' αποφασίσει επ' αυτού.

Ο Πρόεδρος κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, ενημέρωσε τα Μέλη ότι, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής (παρ.3 άρθρο 73 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') (παρ.2 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του ν.5013/22) (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (άρθρο 26 παρ.1 ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.162/12261/09.02.2024) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024) και έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Την αριθμ. 38/2021 μελέτη του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 11.002.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Την υπ' αριθ. 26/282/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί καθορισμού όρων Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Ρ9ΧΩΛ7-ΔΞΣ),
3. Την υπ' αριθ. 42/427/2023 Α.Ο.Ε. περί έγκρισης του από 27.7.2023 Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού
4. Την υπ' αριθ. 53826/12.9.2023 Πρόσκληση στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» για υποβολή φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5. Την υπ' αριθ. 52/534/2023 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑΜ 23ΑWRD013816519) (ΑΔΑ: ΨΘΟΖΩΛ7-ΦΤ6) περί ανακήρυξης αναδόχου την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.»
6. Την υπ' αριθ. 649/2023 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
7. Την υπ' αριθ. 69435/23-11-2023 πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

8. Την με αριθμ. πρωτ. 70434/28.11.2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013852081) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου εντός χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ήτοι μέχρι 28.11.2025.
9. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, καθώς και τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
10. Την αριθ. 537/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV015309785) (ΑΔΑ: ΨΘΙΒΩΛ7-ΝΓ2) περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου
11. Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει καθώς και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου
12. Την αριθ. 772/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑΜ 24SYMV016004205) (ΑΔΑ: 6Χ3ΝΩΛ7-ΝΘΕ) περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου
13. Την αριθ. 554/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΒΨΩΛ7-4Κ2) περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου
14. Τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ και 1<sup>η</sup> Σ.Σ. του έργου
15. Την αριθ. 555/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 905ΘΩΛ7-Ψ0Σ) (ΑΔΑΜ 25SYMV017814633) περί έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, του 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου
16. Την αριθ. 637/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΑΗΕΩΛ7-ΣΚΘ) (ΑΔΑΜ 25SYMV018041680) περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
17. Την με αριθμ. πρωτ. 16641/19.05.2026 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναλυτικά έχει ως κάτωθι:

**<< Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (άρθρο 155 του Ν4412/2016) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**

#### **1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΜΕΛΕΤΗ**

Αρ. Μελ. 38/2021

#### **Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ**

1. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28-11-2023
2. Ποσό συμφωνητικού: 7.551.800,05 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
3. Ανάδοχος: ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
4. Επιβλέποντες: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ , Μηχανολόγος Μηχανικός MSc.

#### **Γ. Εγκρίσεις Α.Π.Ε./Τροποποίηση Μελέτης**

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού: 7.551.541,05 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), έγκριση αρ.34 / 539 / 2024 Α.Δ.Σ.

2<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού 7.551.541,05€ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 9.710.602,28€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης) έγκριση αριθμ 52 / 772 / 2024 Α.Δ.Σ.

Με την αρ. 40 / 554/ 2025 Α.Δ.Σ εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης μετά της εκπόνησης της απαιτούμενης ακουστικής μελέτης.

3<sup>ος</sup> ΑΠΕ & 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1<sup>η</sup> Σ.Σ. ποσού 7.551.541,05 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 10.580.525,41€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης) και 1<sup>η</sup> Σ.Σ. ΠΟΣΟΥ 876.466,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης) : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 11.456.992,11€. έγκριση αριθμ 40 / 555/ 2025 Α.Δ.Σ.

**Αναμένεται η έγκριση του ποσού της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. από την χρηματοδοτούσα αρχή και η υπογραφή της.**

4ος ΑΠΕ, 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. & 2η Σ.Σ. του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Α.Μ: 38/2021 προς έγκριση στο Δ.Σ. με την αριθμ. 15682/13-05-2026 εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας.

Οι δαπάνες 4ου ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των: ΑΠΕ 1ης ΣΣ & 2η ΣΣ αναλύονται ως κάτωθι :

Η δαπάνη της 1<sup>ης</sup> ΣΣ στον εν λόγω ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 632.978,04€ χωρίς το κονδύλι της αναθεώρησης και Φ.Π.Α. ποσοστό 8,39% της κύριας σύμβασης και είναι σε ισοζύγιο , όπως αυτή εγκρίθηκε με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των 2.087.086,29€ ποσοστό 27,64% της κύριας σύμβασης .

Συνολική συμβατική αύξηση συμπληρωματικών συμβάσεων(1<sup>η</sup> ΣΣ & 2<sup>η</sup> ΣΣ) σε ποσοστό 36,03%.

**Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ**

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 24 μήνες, ήτοι μέχρι 28-11-2025.

Με την αρ. 44 / 637/ 2025 εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης έως την 30-06-2026

**Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Το έργο αφορά την ανέγερση μουσικού σχολείου στην πόλη της Κορίνθου.

**ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 67%.

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

α) Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μετά την εκπόνηση της Ακουστικής Μελέτης προέκυψαν εργασίες συμπληρωματικές απόλυτα αναγκαίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ούτε κατά είδος ούτε κατά ποσότητα στο αρχικό ανατεθέν έργο, καθίστανται απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του έργου (μουσικό σχολείο) χωρίς να μεταβάλουν την συνολική του φύση. Οι εργασίες αυτές δεν είχαν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης του έργου .
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κατόπιν αναλυτικότερης αποτύπωσης των αναγκών λειτουργίας του κτιρίου, καθώς και μετά από συντονισμό των επιμέρους μελετών εφαρμογής, διαπιστώθηκε η ανάγκη αναπροσαρμογής ορισμένων ποσοτήτων και η εισαγωγή συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για:

- Την πλήρη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων,
- Την συμμόρφωση με τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα και κανονισμούς,
- Την ορθή ενσωμάτωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κτίριο,
- Την κάλυψη πρόσθετων λειτουργικών απαιτήσεων του σχολικού συγκροτήματος.

Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στην αιτιολογική έκθεση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ

β) Σύμφωνα με το Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. του Ν4412/2016 προβλέπονται τα κάτωθι:

«Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 156, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν κατεπείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α .....».

γ):πρόκειται για ένα σύνθετο οικοδομικό έργο η εκτέλεση τόσο των οικοδομικών όσο και των Η/Μ είναι αλληλένδετες και εκτελούνται στον ίδιο ή σε συνδυασμένο χρόνο.

- Οι εργασίες αυτές είτε δεν προβλέφθηκαν στην αρχική μελέτη , είτε προέκυψαν απρόβλεπτα από μετατροπές στην κείμενη νομοθεσία κρίνονται επείγουσες λόγω της φύσης αυτών και του έργου.
- Η χρονική περίοδος που απαιτείται για την έγκριση του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 2<sup>ης</sup> ΣΣ , την έγκριση των κονδυλίων των δύο ΣΣ του έργου , τον προσυμβατικό έλεγχο, την σύναψη των συμβάσεων είναι αρκετά μεγάλη και θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου ισόχρονα.
- οι εργασίες όπως αναφέραμε είναι αλληλένδετες
- Βάση των διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει να γίνει διακοπή της σύμβασης έως και την υπογραφή της 2<sup>ης</sup> ΣΣ. γεγονός ζημιολόγο για τον δήμο με αμφίβολο χρόνο ολοκλήρωσης ενός εμβληματικού έργου που θα εξυπηρετήσει όλη την Π.Ε. Κορινθίας.

Παρακαλούμε

Για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου , Παρακαλούμε :

όπως εγκρίνεται βάση του άρθρου 155 του Ν4412/2016 την εκτέλεση εργασιών σε ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

- Εργασίες της ήδη εγκεκριμένης 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης ( όπως αυτές περιέχονται στον ΑΠΕ της 1ης ΣΣ), δαπάνης σε ποσοστό επί της κύριας σύμβασης **8,39%** και
- Απαραίτητες Η/Μ εργασίες που περιλαμβάνονται στην 2η ΣΣ , δαπάνης έως ποσοστού επί της κύριας σύμβασης **6,61%**. >>.

Ο κ. Χατζής Μιχαήλ αφού πήρε το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «..δεν θα ψηφίσω το θέμα..»

Ο κ. Μποζίκης Αναστάσιος αφού πήρε το λόγο ανέφερε ότι : «..δεν θα ψηφίσω το θέμα..»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 16641/2026 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.Π., τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4412/2016 όπως ισχύουν καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Μειοψηφούντων των κ.κ.: 1.Χατζή Μιχαήλ και 2.Μποζίκη Αναστάσιου)

**Εγκρίνει** την εκτέλεση επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» βάση του άρθρου 155 του Ν4412/2016, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης και αναλύεται ως κάτωθι:

- Εργασίες της ήδη εγκεκριμένης 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης (όπως αυτές περιέχονται στον Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.), δαπάνης σε ποσοστό επί της κύριας σύμβασης **8,39%** και
- Απαραίτητες Η/Μ εργασίες που περιλαμβάνονται στην 2η Σ.Σ., δαπάνης έως ποσοστού επί της κύριας σύμβασης **6,61%**,

όπως αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης απόφασης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **21 / 163 / 2026**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
**ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ**